

사업기간		사업성격		사업비				추진상황(이행률 83%)				
임기 내	임기 후	예산	비예산	국비	도비	군비	민자	완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	기타
○		○				○				○		
담당부서	건설과 도시경관팀			담당자	박정환		연락처			☎ 430-3992		

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 1. ~ 2021. 12.
- 사업위치 : 강진읍 교촌리(향교입구) ~ 군동면 파산리(금곡사)
- 사업량 : L=1,453m B=8.0~10.0m
- 총사업비 : 4,400백만 원(공사비 2,500, 보상비 1,900)

□ 공약달성 확인지표

(단위: m)

확인지표	구분	합계	'18	'19	'20	'21
도로개설	목표	1,453	-	600	853	-
	실적	1,453	-	600	500	353

□ 연차별 투자계획 및 예산확보 실적

(단위: 백만 원)

구분	총 사업비	기 투자	투 자 계 획					민선7기 예산확보 실적					
			소계	'18	'19	'20	'21	'22	소계	'18	'19	'20	'21
계	4,400	600 (보상비)	3,800	1,000	1,200	1,200	400		4,400	-	1,000	1,200	1500
국비													700
도비													
군비	4,400	600 (보상비)	3,800	1,000	1,200	1,200	400		4,400	-	1,000	1,200	2200

※ 집행액(2018. ~ 2021.) : 2,959백만 원(군비)

□ 지금까지 추진사항

연도	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업설명회 개최 : '18. 11. 7. / 신평마을회관 ○ 행정절차 관련 용역 완료 : 사전재해영향성검토, 문화재지표조사, 교통안전진단 ○ 실시계획인가 고시 및 보상계획 열람 공고 	
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 계약심사 및 사업발주 : '19. 5. 15. ○ 공사착공('19. 7. 4.) : 토공 및 구조물 추진 중 ○ 문화재 정밀발굴조사 완료 : '19. 12. 24. 	
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 무연고 분묘 개장 : 9기(완료) ○ 토공 : 보조기층 포설(L=1,245m), 구조물공 : 수로암거 (L=78m) 등 	
2021 (1분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 토공 : 보조기층 포설 등 - 비탈면 보호공(11,828㎡), 보조기층 포설(2,967㎥) 	
2021 (2분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 구조물 : L형측구, V형 측구, 맹암거 등 - 기초 및 벽체 타설 L=2,340m / 맹암거(D200) L=666m 설치 등 	
2021 (3분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전기공 : 가로등 29주, 신호등 1식 ○ 상수공 : 상수관로 포설(L=1,726m) 등 	

□ 이후 추진계획

연도	내용	비고
2021 ~ 2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 우수공 및 포장공(아스콘포장 24,948㎡) 등 ○ 공사 준공 	

□ 기대효과

- 도시계획도로 개설을 통한 침체된 동성리 경제 활성화 도모
- 북삼면(작천, 병영, 움천) 주민의 교통편의 증진