



맛의 1번지
남도답사 1번지 **강진**

2016. 5.

- 2016년 정책실명제 -
사 업 관 리 이 력 서

[illegible]

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2015-6	담당부서 작성자	해양산림과 해양관리팀 김태웅 / 430-3265																																																																																																					
정 책 명	마량권역 어촌종합개발사업																																																																																																							
사업개요 및 추진경과	<input type="checkbox"/> 추진배경 : 어업인의 생활기반·환경시설 개선으로 쾌적한 정주환경 조성																																																																																																							
	<input type="checkbox"/> 예산현황 : 5,000백만 원(광특 3,500, 도비 750, 군비 750)																																																																																																							
	<input type="checkbox"/> 연도별 예산액(국비 70%, 도비 15%, 군비 15%)																																																																																																							
	(단위 : 백만 원)																																																																																																							
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th colspan="3">총사업비</th><th colspan="3">'11년 예산액</th><th colspan="3">'12년 예산액</th><th colspan="3">'13년 예산액</th></tr> <tr> <th>계</th><th>국비</th><th>지방비</th><th>계</th><th>국비</th><th>지방비</th><th>계</th><th>국비</th><th>지방비</th><th>계</th><th>국비</th><th>지방비</th></tr> <tr> <td>5,000</td><td>3,500</td><td>1,500</td><td>500</td><td>350</td><td>150</td><td>2,100</td><td>1,470</td><td>630</td><td>2,400</td><td>1,680</td><td>720</td></tr> </table>												총사업비			'11년 예산액			'12년 예산액			'13년 예산액			계	국비	지방비	계	국비	지방비	계	국비	지방비	계	국비	지방비	5,000	3,500	1,500	500	350	150	2,100	1,470	630	2,400	1,680	720																																																								
	총사업비			'11년 예산액			'12년 예산액			'13년 예산액																																																																																														
	계	국비	지방비	계	국비	지방비	계	국비	지방비	계	국비	지방비																																																																																												
	5,000	3,500	1,500	500	350	150	2,100	1,470	630	2,400	1,680	720																																																																																												
	<input type="checkbox"/> 사업 개요																																																																																																							
	<input type="checkbox"/> 위 치 : 강진군 마량권역 2개면(10개 어촌계)																																																																																																							
<input type="checkbox"/> 대구면(수동, 구곡, 남호)																																																																																																								
<input type="checkbox"/> 마량면(수인, 서중, 원마1·2구, 신마, 숙마, 하분)																																																																																																								
<input type="checkbox"/> 사업량																																																																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th>어촌 계명</th><th>사 업 명</th><th>단위</th><th>사업량</th><th>총사업비</th><th>11년</th><th>12년</th><th>13년 이후</th><th>추진상황</th></tr> <tr> <td colspan="4">총 계</td><td>5,000</td><td>500</td><td>2,100</td><td>2,400</td><td>-</td></tr> <tr> <td rowspan="2">수 동</td><td colspan="3">소 계</td><td>300</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>어민회관</td><td>m²</td><td>300</td><td>300</td><td></td><td></td><td>300</td><td>완료</td></tr> <tr> <td rowspan="5">구 곡</td><td colspan="3">소 계</td><td>600</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2">냉동냉장시설창고</td><td>m²</td><td>300</td><td>300</td><td></td><td>700</td><td>완료</td></tr> <tr> <td colspan="2">어장 진입로</td><td>B*L(m)</td><td>3.5*200</td><td>150</td><td>150</td><td></td><td>완료</td></tr> <tr> <td rowspan="2">해 안 산책로</td><td>꽃 길</td><td>m</td><td>700</td><td>50</td><td></td><td>50</td><td>완료</td></tr> <tr> <td>기타시설</td><td>구간</td><td>수동·구곡</td><td>100</td><td></td><td>100</td><td></td><td>완료</td></tr> <tr> <td rowspan="2">남 호</td><td colspan="3">소 계</td><td>300</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2">어장 진입로</td><td>B*L(m)</td><td>3.5*400</td><td>300</td><td></td><td>300</td><td>완료</td></tr> </table>												어촌 계명	사 업 명	단위	사업량	총사업비	11년	12년	13년 이후	추진상황	총 계				5,000	500	2,100	2,400	-	수 동	소 계			300					어민회관	m ²	300	300			300	완료	구 곡	소 계			600					냉동냉장시설창고		m ²	300	300		700	완료	어장 진입로		B*L(m)	3.5*200	150	150		완료	해 안 산책로	꽃 길	m	700	50		50	완료	기타시설	구간	수동·구곡	100		100		완료	남 호	소 계			300					어장 진입로		B*L(m)	3.5*400	300		300	완료
어촌 계명	사 업 명	단위	사업량	총사업비	11년	12년	13년 이후	추진상황																																																																																																
총 계				5,000	500	2,100	2,400	-																																																																																																
수 동	소 계			300																																																																																																				
	어민회관	m ²	300	300			300	완료																																																																																																
구 곡	소 계			600																																																																																																				
	냉동냉장시설창고		m ²	300	300		700	완료																																																																																																
	어장 진입로		B*L(m)	3.5*200	150	150		완료																																																																																																
	해 안 산책로	꽃 길	m	700	50		50	완료																																																																																																
		기타시설	구간	수동·구곡	100		100		완료																																																																																															
남 호	소 계			300																																																																																																				
	어장 진입로		B*L(m)	3.5*400	300		300	완료																																																																																																

정책수행자
(관련자 및
업무분담 내용)

어촌 계명	사 업 명	단위	사업량	총사 업비	11년	12년	13년 이후	추진상황
수 인	소 계			540				
	어장 진입로	B*L(m)	3.5*300	200	200			완료
	해안가로등	식	4	40		40		완료
서 중	소 계			800				
	공동 작업장	m ²	330	200			200	완료
	어장진입로	B*L(m)	3.5*200	150			150	완료
	해상체험데크	m	30*20	300		300		완료
	수상 체험장	동	2	150		150		완료
	어민회관	동	1				550	추진중
원마1구	소 계			700				
	어촌계회의실 증축	m ²	90	200			200	완료
	부 잔 교	B*L(m)	4*20(1)	150	150			완료
	해안산책데크	m	350	350		350		완료
원마2구	소 계			750				
	부 잔 교	B*L(m)	4*20(5)	750		300	450	완료
신 마	소 계			200				
	어촌계회의실 증축	m ²	70	200			200	완료
숙 마	소 계			410				
	부 잔 교	B*L(m)	4*20(2)	300		300		완료
	선착장 정비	구간	선착장	70		70		완료
	해안가로등	식	4	40		40		완료
하 분	소 계			400				
	선착장진입로	m	300	100		100		완료

○ 최초 입안자 및 최종 결재자

- 최초 입안자 : 지방시설주사보(7급) 윤 재 필
- 최종 결재자 : 지방수산사무관(5급) 김 영 기

	<div>○ 사업 관련자</div> <table><tr><th>구분</th><th>성명</th><th>직급</th><th>수행기간</th><th>담당업무 (업무분담 내용)</th></tr><tr><td>과장</td><td>김영기</td><td>5급</td><td>'15.12.30</td><td>사업 완료</td></tr><tr><td>팀장</td><td>전재영</td><td>6급</td><td>'15.12.30</td><td>사업 완료</td></tr><tr><td>담당</td><td>김태웅</td><td>7급</td><td>'15.12.30</td><td>사업 완료</td></tr><tr><td>팀장</td><td>전재영</td><td>6급</td><td>'15.01.09.</td><td>사업착공</td></tr><tr><td>담당</td><td>김태웅</td><td>7급</td><td>'15.01.09.</td><td>사업 착공</td></tr><tr><td>팀장</td><td>오광남</td><td>6급</td><td>'12.02.29</td><td>실시계획 승인</td></tr><tr><td>담당</td><td>서재영</td><td>7급</td><td>'12.02.29</td><td>실시계획 승인</td></tr><tr><td>팀장</td><td>오광남</td><td>6급</td><td>'11.11.30</td><td>마량권역 어촌종합개발사업 실시설계용역 완료</td></tr><tr><td>담당</td><td>서재영</td><td>7급</td><td>'11.11.30</td><td>마량권역 어촌종합개발사업 실시설계용역 완료</td></tr><tr><td>팀장</td><td>오광남</td><td>6급</td><td>'11.11.28</td><td>공유수면 점사용 및 해역이용협의 완료</td></tr><tr><td>담당</td><td>서재영</td><td>7급</td><td>'11.11.28</td><td>공유수면 점사용 및 해역이용협의 완료</td></tr><tr><td>팀장</td><td>오광남</td><td>6급</td><td>'11.11.24</td><td>해역이용협의</td></tr><tr><td>담당</td><td>서재영</td><td>7급</td><td>'11.11.24</td><td>해역이용협의</td></tr><tr><td>팀장</td><td>오광남</td><td>6급</td><td>'11.03.16</td><td>마량권역 어촌종합개발사업실시 설계 착공</td></tr><tr><td>담당</td><td>서재영</td><td>7급</td><td>'11.03.16</td><td>마량권역 어촌종합개발사업실시 설계 착공</td></tr></table>	구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)	과장	김영기	5급	'15.12.30	사업 완료	팀장	전재영	6급	'15.12.30	사업 완료	담당	김태웅	7급	'15.12.30	사업 완료	팀장	전재영	6급	'15.01.09.	사업착공	담당	김태웅	7급	'15.01.09.	사업 착공	팀장	오광남	6급	'12.02.29	실시계획 승인	담당	서재영	7급	'12.02.29	실시계획 승인	팀장	오광남	6급	'11.11.30	마량권역 어촌종합개발사업 실시설계용역 완료	담당	서재영	7급	'11.11.30	마량권역 어촌종합개발사업 실시설계용역 완료	팀장	오광남	6급	'11.11.28	공유수면 점사용 및 해역이용협의 완료	담당	서재영	7급	'11.11.28	공유수면 점사용 및 해역이용협의 완료	팀장	오광남	6급	'11.11.24	해역이용협의	담당	서재영	7급	'11.11.24	해역이용협의	팀장	오광남	6급	'11.03.16	마량권역 어촌종합개발사업실시 설계 착공	담당	서재영	7급	'11.03.16	마량권역 어촌종합개발사업실시 설계 착공
구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)																																																																													
과장	김영기	5급	'15.12.30	사업 완료																																																																													
팀장	전재영	6급	'15.12.30	사업 완료																																																																													
담당	김태웅	7급	'15.12.30	사업 완료																																																																													
팀장	전재영	6급	'15.01.09.	사업착공																																																																													
담당	김태웅	7급	'15.01.09.	사업 착공																																																																													
팀장	오광남	6급	'12.02.29	실시계획 승인																																																																													
담당	서재영	7급	'12.02.29	실시계획 승인																																																																													
팀장	오광남	6급	'11.11.30	마량권역 어촌종합개발사업 실시설계용역 완료																																																																													
담당	서재영	7급	'11.11.30	마량권역 어촌종합개발사업 실시설계용역 완료																																																																													
팀장	오광남	6급	'11.11.28	공유수면 점사용 및 해역이용협의 완료																																																																													
담당	서재영	7급	'11.11.28	공유수면 점사용 및 해역이용협의 완료																																																																													
팀장	오광남	6급	'11.11.24	해역이용협의																																																																													
담당	서재영	7급	'11.11.24	해역이용협의																																																																													
팀장	오광남	6급	'11.03.16	마량권역 어촌종합개발사업실시 설계 착공																																																																													
담당	서재영	7급	'11.03.16	마량권역 어촌종합개발사업실시 설계 착공																																																																													
다른기관 또는 민간인 관련자	<div>○ 용역사</div> <div>- 설계자 : 송죽기술개발(주)</div> <div>- 시공자 : 해오름종합건설(주)</div>																																																																																
추진실적	<div>○ 준공 : 2015. 12. 30.</div>																																																																																

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2015-16	담당부서 작성자	문화관광과 관광개발팀 이재연 / 430-3342
정 책 명	한국민화미술관 건립사업		
사업개요 및 추진경과	<p>□ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 강진군 대구면 사당리 34-1번지 외 2필지 ○ 사업기간 : 2010 ~ 2016 ○ 사 업 비 : 6,284백만 원(광특2,447, 특교500, 도비200, 군비3,137) ○ 사업내용 : 부지 2,441㎡, 연면적 1,859㎡(지하 1층, 지상 2층) <p>□ 추진배경</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 강진을 대표하는 청자와 민화를 연계한 창조적인 문화콘텐츠 개발 ○ 다양한 문화체험 공간을 마련하여 관광객 유치 및 지역경제 활성화 <p>□ 추진경과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '10. 07. ~ 12. : 「현대청자 미술관 및 한국민화박물관 건립 타당성 조사 및 기본계획 용역」 ○ '10. 10. 18. : 강진군-조선민화박물관 업무협약(MOU) ○ '11. 07. 22. : 지방재정 투융자심사 확정(사업비150억 원) ○ '12. 10. 25. : 강진군-조선민화박물관 업무이행협정(MOA) ○ '12. 12. 14. : 한국민화미술관 건립 기본 및 실시설계 용역 발주 ○ '12. 12. 17. : 공립미술관 사업계획 변경승인(70억 원) ○ '12. 12 ~ '13. 07. : 기본 및 실시설계 완료 ○ '13. 08.~09. : 건축협의 및 관광지 조성계획 변경 ○ '13. 11.~12. : 공사발주(건축, 전기, 통신, 소방) ○ '14. 07.~12. : 전시물 제작설치 발주 ○ '15. 02. 06. : 건축공사 준공 ○ '15. 04. 17. : 전시물 제작설치 준공 		
정책수행자 (관련자 및 업무분담 내용)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 최초 입안자 및 최종 결재자 - 최초 입안자 : 지방행정주사(6급) 강춘혁 - 최종 결재자 : 지방행정사무관(5급) 이준범 		

	○ 사업 관련자				
	구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
	과장	이준범	5급	'14.07.01.~'15.12.31.	사업총괄 (공사준공)
	과장	임경태	5급	'14.04.01.~'14.06.30.	사업총괄
	과장	박석환	5급	'13.01.01.~'14.03.31.	사업총괄 (공사발주)
	과장	윤순학	5급	'12.07.01.~'12.12.31.	사업총괄 (용역발주)
	팀장	조경언	6급	'13.01.01.~'13.12.31.	설계용역 추진
	팀장	김동남	6급	'13.01.01.~'13.07.16.	설계용역 감독
	담당	이재연	연구사	'13.05.01.~'15.12.31.	전시용역 감독 공사/감리 발주 건축공사 감독 전시공사 감독
	팀장	윤근식	6급	'12.07.01.~'12.12.31.	MOA 체결 설계용역 발주
	차장	강춘혁	6급	'12.07.01.~'12.12.31.	MOA 체결 설계용역 발주
다른기관 또는 민간인 관련자	○ 설계자 - 건축 : (주)유탐엔지니어링사무소 - 전시 : (주)아텍 ○ 시공자 - 건축 : (주)중원리치 / 전기 : (유)두림전력 - 통신 : (주)호경 / 소방 : (주)영진산업 - 전시 : (사)장애인생산품판매지원협회 ○ 감리자 - 건축 : 건축사사무소 수 / 전기 : (주)엔탑엔지니어링 - 통신 : (주)엔탑엔지니어링 / 소방 : (유)성동전기소방				
추진실적	○ '12. 10. 25. 조선민화박물관과 MOA 체결 ○ '13. 12. 19. 건축공사 계약 - (주)중원리치 ○ '13. 12. 27. 건축 감리 계약 - 건축사사무소 수 ○ '13. 12. 27. 전기·통신감리 계약 - (주)엔탑엔지니어링 ○ '13. 12. 27. 소방 감리 계약 - (유)성동전기소방 ○ '14. 1. 6. 전기공사 계약 - (유)두림전력 ○ '14. 1. 6. 소방공사 계약 - (주)영진산업 ○ '14. 1. 6. 통신공사 계약 - (주)호경 ○ '14. 7. 23. 전시물 제작설치 계약 - (사)장애인생산품판매지원협회 ○ '15. 5. 02. 한국민화미술관(한국민화뮤지엄) 개관				

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2015-24	담당부서 작성자	상하수도사업소 상수도팀 박영천 / 430-3774
정 책 명	신전지구 농어촌 생활용수 개발사업		
사업개요 및 추진경과	<div> <input type="checkbox"/> 추진배경 <ul style="list-style-type: none"> ○ 생활용수 부족에 따른 제한 급수 등 농어촌지역의 식수난을 해소하고 상수도 미 급수지역에 안정적인 생활용수 공급 </div> <div> <input type="checkbox"/> 추진기간 : 2013. 8. 22. ~ 2016. 2. 7. </div> <div> <input type="checkbox"/> 총사업비 : 4,000백만 원 </div> <div> <input type="checkbox"/> 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> ○ 급·배수관로 매설 L=35.508km </div> <div> <input type="checkbox"/> 추진경과 <ul style="list-style-type: none"> ○ 2012. 4. 24. : 신전지구 농어촌생활용수개발사업 예산지원 건의 ○ 2012. 11. 16. : 사업 확정 ○ 2013. 2. 5. ~ 2013. 5. 20. : 실시설계 용역 ○ 2013. 7. 23. : 수도사업 인가(전남도) ○ 2013. 8. 22. : 시설공사 착공 ○ 2013. 12. 16. : 시설공사 1차분 준공 ○ 2014. 11. 10. : 시설공사 2차분 준공 ○ 2015. 9. 17. : 시설공사 총괄 준공 </div>		
정책수행자 (관련자 및 업무분담 내용)	<div>○ 최초 입안자 및 최종 결재자</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> - 최초 입안자 : 지방시설7급 이재형 - 최종 결재자 : 지방행정5급 임병호 </div>		

	<div>○ 사업 관련자</div> <table> <tr> <th>구분</th> <th>성명</th> <th>직급</th> <th>수행기간</th> <th>담당업무 (업무분담 내용)</th> </tr> <tr> <td>소장</td> <td>임병호</td> <td>5급</td> <td>'12.4.24.~'12.6.30.</td> <td>관리자</td> </tr> <tr> <td>소장</td> <td>박서진</td> <td>5급</td> <td>'12.7.1.~'13~12.31.</td> <td>관리자</td> </tr> <tr> <td>소장</td> <td>김형배</td> <td>5급</td> <td>'14.1.1.~'15.9.17.</td> <td>관리자</td> </tr> <tr> <td>팀장</td> <td>정흥기</td> <td>6급</td> <td>'12.4.24.~'12.12.31.</td> <td>관리자</td> </tr> <tr> <td>팀장</td> <td>위길복</td> <td>6급</td> <td>'13.1.1.~'14.12.31.</td> <td>관리자</td> </tr> <tr> <td>팀장</td> <td>박상함</td> <td>6급</td> <td>'15.1.1.~'15.9.17.</td> <td>관리자</td> </tr> <tr> <td>담당</td> <td>이재형</td> <td>8급</td> <td>'12.7.1.~'13.4.7.</td> <td>담당자</td> </tr> <tr> <td>담당</td> <td>김송길</td> <td>7급</td> <td>'13.4.8.~'14.12.31.</td> <td>담당자</td> </tr> <tr> <td>담당</td> <td>박영천</td> <td>7급</td> <td>'15.1.1.~'15.9.17.</td> <td>담당자</td> </tr> </table>	구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)	소장	임병호	5급	'12.4.24.~'12.6.30.	관리자	소장	박서진	5급	'12.7.1.~'13~12.31.	관리자	소장	김형배	5급	'14.1.1.~'15.9.17.	관리자	팀장	정흥기	6급	'12.4.24.~'12.12.31.	관리자	팀장	위길복	6급	'13.1.1.~'14.12.31.	관리자	팀장	박상함	6급	'15.1.1.~'15.9.17.	관리자	담당	이재형	8급	'12.7.1.~'13.4.7.	담당자	담당	김송길	7급	'13.4.8.~'14.12.31.	담당자	담당	박영천	7급	'15.1.1.~'15.9.17.	담당자
구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)																																															
소장	임병호	5급	'12.4.24.~'12.6.30.	관리자																																															
소장	박서진	5급	'12.7.1.~'13~12.31.	관리자																																															
소장	김형배	5급	'14.1.1.~'15.9.17.	관리자																																															
팀장	정흥기	6급	'12.4.24.~'12.12.31.	관리자																																															
팀장	위길복	6급	'13.1.1.~'14.12.31.	관리자																																															
팀장	박상함	6급	'15.1.1.~'15.9.17.	관리자																																															
담당	이재형	8급	'12.7.1.~'13.4.7.	담당자																																															
담당	김송길	7급	'13.4.8.~'14.12.31.	담당자																																															
담당	박영천	7급	'15.1.1.~'15.9.17.	담당자																																															
다른기관 또는 민간인 관련자	<div>○ 설계자</div> <div>- 광남기술(주)</div> <div>○ 시공자</div> <div>- 해오름종합건설(주)</div>																																																		
추진실적	○ 준공 : 2015. 9. 17.																																																		

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2015-27	담당부서 작성자	상하수도사업소 총무팀 오광록 / 430-3793
정 책 명	영동·평리지구 마을하수도 정비사업 기본 및 실시설계 용역		
사업개요 및 추진경과	<div> <input type="checkbox"/> 추진배경 <ul style="list-style-type: none"> ○ 공공수역의 수질오염 예방 및 쾌적한 주거환경 조성 </div> <div> <input type="checkbox"/> 추진기간 : 2015. 3. 3. ~ 2015. 12. 22. </div> <div> <input type="checkbox"/> 총사업비 : 146백만 원 </div> <div> <input type="checkbox"/> 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> ○ 영동지구(처리시설 220m³/일, 오수관로 4,450m) ○ 평리지구(처리시설 100m³/일, 오수관로 2,102m) ○ 배수설비조사 351 </div> <div> <input type="checkbox"/> 추진경과 <ul style="list-style-type: none"> ○ 2015. 2. 24. : 실시설계 용역 낙찰 ○ 2015. 2. 26. : 용역 계약 체결 ○ 2015. 3. 3. : 용역 착수 ○ 2015. 11. 11. : 변경 계약 체결 ○ 2015. 12. 22. : 실시설계 용역 준공 </div>		
정책수행자 (관련자 및 업무분담 내용)	<div>○ 최초 입안자 및 최종 결재자</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> - 최초 입안자 : 지방시설7급 차형태 - 최종 결재자 : 지방시설5급 김형배 </div>		

	<div>○ 사업 관련자</div> <table> <tr> <th>구분</th> <th>성명</th> <th>직급</th> <th>수행기간</th> <th>담당업무 (업무분담 내용)</th> </tr> <tr> <td>소장</td> <td>김형배</td> <td>시설5급</td> <td>‘15.03.03.~12.22.</td> <td>관리자</td> </tr> <tr> <td>팀장</td> <td>윤영운</td> <td>시설6급</td> <td>‘15.03.03.~06.30.</td> <td>관리자</td> </tr> <tr> <td>팀장</td> <td>유효석</td> <td>시설6급</td> <td>‘15.07.01.~12.22.</td> <td>관리자</td> </tr> <tr> <td>담당</td> <td>차형태</td> <td>시설7급</td> <td>‘15.03.03.~10.29.</td> <td>담당자</td> </tr> <tr> <td>담당</td> <td>오광록</td> <td>시설8급</td> <td>‘15.10.30.~12.22.</td> <td>담당자</td> </tr> </table>	구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)	소장	김형배	시설5급	‘15.03.03.~12.22.	관리자	팀장	윤영운	시설6급	‘15.03.03.~06.30.	관리자	팀장	유효석	시설6급	‘15.07.01.~12.22.	관리자	담당	차형태	시설7급	‘15.03.03.~10.29.	담당자	담당	오광록	시설8급	‘15.10.30.~12.22.	담당자
구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)																											
소장	김형배	시설5급	‘15.03.03.~12.22.	관리자																											
팀장	윤영운	시설6급	‘15.03.03.~06.30.	관리자																											
팀장	유효석	시설6급	‘15.07.01.~12.22.	관리자																											
담당	차형태	시설7급	‘15.03.03.~10.29.	담당자																											
담당	오광록	시설8급	‘15.10.30.~12.22.	담당자																											
다른기관 또는 민간인 관련자	<div>○ 설계자</div> <div>- (주)원흥건설건축사무소</div>																														
추진실적	<div>○ 용역 완료 : 2015. 12. 22.</div>																														