

3-1

농어촌의 장점을 살린 공유경제 도입

사업기간		사업성격		사업비				추진상황(이행률 90%)				
임기 내	임기 후	예산	비예산	국비	도비	군비	민자	완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	기타
○		○		○		○				○		
담당부서	건설과 농어촌개발팀 건설과 도시재생팀			담당자		조성재 배지민		연락처		☎ 430-3412 ☎ 430-3387		

□ 사업개요

<도시재생 뉴딜사업>

- 사업기간 : 2020. 12. ~ 2021. 12.
- 사업위치 : 강진읍 동성리 192-9 일원
- 총사업비 : 2,949백만 원(국비 1,769, 도비 295, 군비 885)
- 주요내용 : 주차타워 조성 92면

<일반농산어촌개발사업>

- 사업기간 : 2021. 6. ~ 12.
- 사업위치 : 강진읍 남성리 104, 131번지
- 총사업비 : 500백만 원(국비 350, 군비 150)
- 주요내용 : 기존 주차장 확장조성 2개소(약 30면)

※ 강진읍 농촌중심지 활성화사업 : 150억 원 공사 중 일부임(기반시설사업)

□ 공약달성 확인지표

(단위: 개소)

확인지표	구분	합계	'18	'19	'20	'21
공영 주차장 조성	목표	1			1	
	실적	1			1	
공한지 주차장 조성	목표	13	9	2	1	1
	실적	12	9	2	1	

□ 연차별 투자계획 및 예산확보 실적

연도	구분	세부 추진계획
2020년	주차장	· 기본계획 및 실시설계, 농식품부 승인(일반농산어촌개발)
2021년	주차장	· 공한지 주차장 조성 완료

<주차장>

(단위: 백만 원)

구분	총사업비	투자계획					민선7기 예산확보 실적				
		'18	'19	'20	'21	'22	소계	'18	'19	'20	'21
계	2,070	45	10	2,005	5	5	2,065	45	10	2,005	5
국비	1,000			1,000			1,000			1,000	
도비											
군비	1,070	45	10	1,005	5	5	1,065	45	10	1,005	5

※ 집행액(2018. ~ 2021.) : 1,108백만 원(국비 714.8, 도비 60.8, 군비 332.4)

□ 지금까지 추진사항

연도	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 강진읍 도시재생 뉴딜사업 공모 선정 : 8월 ○ 도시재생 선도지역 지정 완료 : 12월 ○ 도시재생 지원센터 운영(센터장, 사무국장 외 1인) : 12월 	
2019	<p><일반농산어촌개발사업></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 부지매입 완료 : '19. 9. - 면적 : 2필지 842㎡(452+390) ○ 부지매입 후 주차장 조성 완료 <p><도시재생 뉴딜사업></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 강진읍 도시재생 활성화계획 국무총리 도시재생 특별위원회 승인 : 4월 ○ 강진읍 도시재생 활성화계획 고시 : 5월 	
2020	<p><도시재생 뉴딜사업></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ CCTV설치, 다문화공작소, 노후주택정비 준공 : 5월 ○ 어울림센터 및 주차타워 설계 : 5. ~ 12.까지 	
2021 (1분기)	<p><도시재생 뉴딜사업></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 강진읍시장 주차타워 조성공사 착수 : 2021. 1. 	
2021 (2분기)	<p><도시재생 뉴딜사업></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 강진읍시장 주차타워 조성공사 착수 : 2021. 1. 	

연도	추진실적	비고
2021 (3분기)	○ 강진읍시장 주차타워 조성공사 추진 : 2021. 6. ~ 12.	

□ 이후 추진계획

연도	내용	비고
2021 ~ 2022	○ 강진읍시장 주차타워 조성공사 준공 : 2021. 12.	

□ 기대효과

- 주차난 해소로 주민 편의 도모 및 지역경제 활성화에 기여
- 강진을 찾는 관광객에게 교통편의 제공

3-1

농어촌의 장점을 살린 공유경제 도입

사업기간		사업성격		사업비				추진상황(이행률 90%)				
임기 내	임기 후	예산	비예산	국비	도비	군비	민자	완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	기타
○		○		○	○	○				○		
담당부서	농업기술센터 농업기계팀			담당자	이정규		연락처		☎ 430-3677			

□ 사업개요

<농기계>

- 사업기간 : 2018. 7. 1. ~ 2021. 12. 31.
- 사업량 : 2개사업(분점 설치, 임대농기계 구입)
 - 분점설치 : 3개소(작천, 도암, 칠량지역) / 임대비율 기준

【지역별 임대농업인 현황(2017년 기준)】

(단위: 명, %)

계	강진, 군동	칠량, 대구, 마량	도암, 신전	성전, 작천, 병영, 옴천
1,850(100)	661(35.7)	208(11.2)	452(24.4)	529(28.6)

- 총사업비 : 4,318백만 원(국비 1,800, 도비 360, 군비 2,158)
- 주요내용
 - 농기계임대사업소 분점 설치 : 3개소
 - 주산지 일관기계화(장기임대) : 5개소
 - 재배품목 다양화 및 임대농기계 수요증가에 따른 농기계 구입

□ 연차별 투자계획 및 예산확보 실적

(단위: 백만 원)

구분	총 사업비	기 투자	투 자 계 획					민선7기 예산확보 실적					
			소계	'18	'19	'20	'21	'22	소계	'18	'19	'20	'21
계	3,874	1,654	2,220	20	1,900	100	100	100	4,318	18	1,400	1,300	1,600
국비	1,239	539	700		700				1,800	0	600	400	800
도비	482	272	210		210				360	0	120	80	160
군비	2,153	843	1,310	20	990	100	100	100	2,158	18	680	820	640

※ 집행액(2018. ~ 2021.) : 3,375백만 원(국비 1,329, 도비 265, 군비 1,781)

□ 지금까지 추진사항

연도	추진실적	비고
2018	○ 작천분점 설치 공사 추진	
2019	○ 2019년 농기계임대사업소 작천분점 설치 완료	
2020	○ 농기계임대사업소 작천분점 개소식 : 1월 ○ 2020년 농기계임대사업소 도암분점 설치 계획 수립 : 1월 ○ 2021년 농림축산식품부 국비 신청(농기계임대사업소 설치) : 2월 ○ 공유재산 심의회 의결 : 3월 ○ 2020년 농기계임대사업소 도암분점 설치장소 토지매입 : 4월 - 도암면 향촌리 431-1(답) 2,575㎡ ○ 2021년 농기계임대사업소 설치 추진을 위한 토지매입 : 4월 - 칠량면 장계리 463-2(답) 2,970㎡ ○ 농기계임대사업소 도암분점 신축공사 추진 : 8월 ~ 11월 ○ 2021년 농기계임대사업소 설치 사업비(1,600백만 원) 확보(가내시) ○ 2020년 농기계임대사업소 도암분점 설치 완료 ○ 농기계임대사업소 도암분점 개소식 : 12월	
2021 (1분기)	○ 2021년 농기계임대사업소 칠량분점 설치 계획 수립 : 1월 ○ 농기계임대사업소 칠량분점 신축공사 실시설계 : 2월 ~ 3월	
2021 (2분기)	○ 농기계임대사업소 칠량분점 신축공사 실시설계 계약심사 진행 : 4월 ~ 5월	
2021 (3분기)	○ 농기계임대사업소 칠량분점 신축공사 추진 : 5월 ~ 11월 ○ 농기계임대사업소 칠량분점 임대농기계 구입 : 6월 ~ 10월	

□ 이후 추진계획

연도	내용	비고
2021 ~ 2022	○ 농기계임대사업소 칠량분점 설치 완료 : 11월 ○ 농기계임대사업소 칠량분점 개소 : 12월	

□ 기대효과

- 농기계 구입부담 해소로 농가경영비 절감 및 농업경쟁력 도모
- 농업인의 운반시간 단축으로 안전사고 예방과 활용시간 극대화

3-1

농어촌의 장점을 살린 공유경제 도입

사업기간		사업성격		사업비				추진상황(이행률 100%)				
임기 내	임기 후	예산	비예산	국비	도비	군비	민자	완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	기타
○		○		○		○		○				
담당부서	안전재난교통과 교통행정팀			담당자	김성기		연락처		☎ 430-3941			

□ 사업개요

<주차장>

- 사업기간 : 2019. ~ 2021. 6.
- 사업위치 : 강진읍 남성리 18-11(군유지)
- 사업량 : 지상 2층3단, 1,800㎡(62면)
- 총사업비 : 2,070백만 원(국비 1,000, 군비 1,070)
- 주요내용
 - 현재 남성리 18-11 공영주차장 운영 중(30면)
 - 주차환경개선지원사업 공모사업으로 3층 증축(증축시 62면)

<신성주차장 조성사업>

- 사업기간 : 2021. 1. ~ 2021. 7.
- 사업위치 : 강진읍 서성리 48-5외 2필지
- 사업량 : 지상 647㎡(20면)
- 총사업비 : 500백만 원(국비 250, 군비 250)
- 주요내용
 - 토지 매입 임시주차장 운영 중(20면)

<로타리주차장 2층 바닥 철거 방수공사>

- 사업기간 : 2021. 6. 1. ~ 29.
- 사업위치 : 강진읍 남성리 164
- 사업량 : 지상 778㎡(29면)
- 총사업비 : 56백만 원(주차장 특별회계)
- 주요내용
 - 2층 바닥 철거 도막방수
- ※ 공한지 주차장 연중 조성(2018년~2022년, 13개소)

□ 공약달성 확인지표

(단위: 개소)

확인지표	구분	합계	'18	'19	'20	'21
공영 주차장 조성	목표	1			1	
	실적	5	1	0	2	2
공한지 주차장 조성	목표	13	9	2	1	1
	실적	14	6	4	2	2

□ 연차별 투자계획 및 예산확보 실적

(단위: 백만 원)

구분	총 사업비	투 자 계 획					민선7기 예산확보 실적				
		'18	'19	'20	'21	'22	소계	'18	'19	'20	'21
계	2,070	45	10	2,005	5	5	5,404	2,600	94	2,140	570
국비	1,000			1,000			2,400	1,150	0	1,000	250
군비	1,070	45	10	1,005	5	5	3,004	1,450	94	1,140	320

※ 집행액(2018. ~ 2021.) : 4,560백만 원(국비 2,000 군비 2,560)

□ 지금까지 추진사항

연도	추진실적	비고
2018	○ 해당없음	
2019	<p><강진읍 남문 주차장 조성사업></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 주차장 조성계획 수립 및 공모사업 신청 : 2월 ○ 지방재정 투자 심사 : 2월 ○ 주차장 추가 부지확보 : 4월 ○ 주차장 매입 부지 건물(중앙떡방앗간) 철거 : 7월 ○ 2020년도 생활SOC사업 확정 통보 : 8월 ○ 주차장 매입 부지 건물 폐기물 처리 완료 : 9월 ○ 주차장 매입 부지 내 임시주차장 설치 : 11월 ○ 주차장 실시설계 용역 일상감사 완료 : 12월 	
2020	<p><강진읍 남문 주차장 조성사업></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 실시설계 용역 : 2 ~ 9월 ○ 건축구조공법 신기술 적용 심의 : 6월 ○ 지반보강공법 신기술 적용 심의 : 8월 ○ 공사 계약 심사(전라남도), 군 일상감사 완료 : 9월 ○ 실시설계 용역 완료 : 9월 ○ 공사 발주 의뢰(건축, 전기, 통신, 폐기물처리) : 10월 ○ 지반보강 공사 완료 : 12월 	

연도	추진실적	비고
2021 (1분기)	<p><강진읍 남문 주차장 조성사업></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기초, 철골 구조물 공사 완료 : 2월 ○ 건축, 토목, 전기, 소방 공사 추진 : 3월 ~ <p><강진읍 신성 주차장 조성사업></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 주차장 부지매입(647㎡) : 3월 ○ 한전 전선, 상수도 폐선 : 3월 	
2021 (2분기)	<p><강진읍 남문 주차장 조성사업></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 비구조요소 안전확인(구조검토) 실시 : 6월 ○ 주차관제시스템 설치 완공 : 6월 ○ 건축, 토목, 전기, 소방 공사 완공 : 6월 <p><강진읍 신성 주차장 조성사업></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 주택철거 및 건설폐기물 처리 : 4월 ○ 바닥정비 임시주차장 운영 : 5월 ○ 주차장 아스콘 포장, 나무식재 실시설계 용역 : 6월 <p><강진읍 로터리 주차장 2층 바닥철거 도막방수 공사></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 주차장 2층 바닥 778㎡ 철거 도막방수 공사 완료 : 6월 	
2021 (3분기)	<p><강진읍 남문 주차장 조성사업></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 준공: 2021년 7월 ○ 운영내용: 7월 한달간 무료, 8월 이후 1~2층 유료, 3층 무료 운영 <p><강진읍 신성 주차장 조성사업></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 준공: 2021년 7월 ○ 운영내용: 주차장 무료 운영 	

□ 이후 추진계획

연도	내용	비고
2021 ~ 2022	○ 평동마을 주차장 조성사업 추진	

□ 기대효과

- 주차난 해소로 주민 편의 도모 및 지역경제 활성화에 기여
- 강진을 찾는 관광객에게 교통 편의제공

3-1

농어촌의 장점을 살린 공유경제 도입

사업기간		사업성격		사업비				추진상황(이행률 90%)				
임기 내	임기 후	예산	비예산	국비	도비	군비	민자	완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	기타
○		○		○		○				○		
담당부서	건설과 농어촌개발팀 건설과 도시재생팀			담당자		조성재 배지민		연락처		☎ 430-3412 ☎ 430-3387		

□ 사업개요

<도시재생 뉴딜사업>

- 사업기간 : 2020. 12. ~ 2021. 12.
- 사업위치 : 강진읍 동성리 192-9 일원
- 총사업비 : 2,949백만 원(국비 1,769, 도비 295, 군비 885)
- 주요내용 : 주차타워 조성 92면

<일반농산어촌개발사업>

- 사업기간 : 2021. 6. ~ 12.
- 사업위치 : 강진읍 남성리 104, 131번지
- 총사업비 : 500백만 원(국비 350, 군비 150)
- 주요내용 : 기존 주차장 확장조성 2개소(약 30면)

※ 강진읍 농촌중심지 활성화사업 : 150억 원 공사 중 일부임(기반시설사업)

□ 공약달성 확인지표

(단위: 개소)

확인지표	구분	합계	'18	'19	'20	'21
공영 주차장 조성	목표	1			1	
	실적	1			1	
공한지 주차장 조성	목표	13	9	2	1	1
	실적	12	9	2	1	

□ 연차별 투자계획 및 예산확보 실적

연도	구분	세부 추진계획
2020년	주차장	· 기본계획 및 실시설계, 농식품부 승인(일반농산어촌개발)
2021년	주차장	· 공한지 주차장 조성 완료

<주차장>

(단위: 백만 원)

구분	총사업비	투자계획					민선7기 예산확보 실적				
		'18	'19	'20	'21	'22	소계	'18	'19	'20	'21
계	2,070	45	10	2,005	5	5	2,065	45	10	2,005	5
국비	1,000			1,000			1,000			1,000	
도비											
군비	1,070	45	10	1,005	5	5	1,065	45	10	1,005	5

※ 집행액(2018. ~ 2021.) : 1,108백만 원(국비 714.8, 도비 60.8, 군비 332.4)

□ 지금까지 추진사항

연도	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 강진읍 도시재생 뉴딜사업 공모 선정 : 8월 ○ 도시재생 선도지역 지정 완료 : 12월 ○ 도시재생 지원센터 운영(센터장, 사무국장 외 1인) : 12월 	
2019	<p><일반농산어촌개발사업></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 부지매입 완료 : '19. 9. - 면적 : 2필지 842㎡(452+390) ○ 부지매입 후 주차장 조성 완료 <p><도시재생 뉴딜사업></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 강진읍 도시재생 활성화계획 국무총리 도시재생 특별위원회 승인 : 4월 ○ 강진읍 도시재생 활성화계획 고시 : 5월 	
2020	<p><도시재생 뉴딜사업></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ CCTV설치, 다문화공작소, 노후주택정비 준공 : 5월 ○ 어울림센터 및 주차타워 설계 : 5. ~ 12.까지 	
2021 (1분기)	<p><도시재생 뉴딜사업></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 강진읍시장 주차타워 조성공사 착수 : 2021. 1. 	
2021 (2분기)	<p><도시재생 뉴딜사업></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 강진읍시장 주차타워 조성공사 착수 : 2021. 1. 	

연도	추진실적	비고
2021 (3분기)	○ 강진읍시장 주차타워 조성공사 추진 : 2021. 6. ~ 12.	

□ 이후 추진계획

연도	내용	비고
2021 ~ 2022	○ 강진읍시장 주차타워 조성공사 준공 : 2021. 12.	

□ 기대효과

- 주차난 해소로 주민 편의 도모 및 지역경제 활성화에 기여
- 강진을 찾는 관광객에게 교통편의 제공

3-1

농어촌의 장점을 살린 공유경제 도입

사업기간		사업성격		사업비				추진상황(이행률 90%)				
임기 내	임기 후	예산	비예산	국비	도비	군비	민자	완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	기타
○		○		○	○	○				○		
담당부서	농업기술센터 농업기계팀			담당자	이정규			연락처		☎ 430-3677		

□ 사업개요

<농기계>

- 사업기간 : 2018. 7. 1. ~ 2021. 12. 31.
- 사업량 : 2개사업(분점 설치, 임대농기계 구입)
 - 분점설치 : 3개소(작천, 도암, 칠량지역) / 임대비율 기준

【지역별 임대농업인 현황(2017년 기준)】

(단위: 명, %)

계	강진, 군동	칠량, 대구, 마량	도암, 신전	성전, 작천, 병영, 옴천
1,850(100)	661(35.7)	208(11.2)	452(24.4)	529(28.6)

- 총사업비 : 4,318백만 원(국비 1,800, 도비 360, 군비 2,158)
- 주요내용
 - 농기계임대사업소 분점 설치 : 3개소
 - 주산지 일관기계화(장기임대) : 5개소
 - 재배품목 다양화 및 임대농기계 수요증가에 따른 농기계 구입

□ 연차별 투자계획 및 예산확보 실적

(단위: 백만 원)

구분	총 사업비	기 투자	투 자 계 획					민선7기 예산확보 실적					
			소계	'18	'19	'20	'21	'22	소계	'18	'19	'20	'21
계	3,874	1,654	2,220	20	1,900	100	100	100	4,318	18	1,400	1,300	1,600
국비	1,239	539	700		700				1,800	0	600	400	800
도비	482	272	210		210				360	0	120	80	160
군비	2,153	843	1,310	20	990	100	100	100	2,158	18	680	820	640

※ 집행액(2018. ~ 2021.) : 3,375백만 원(국비 1,329, 도비 265, 군비 1,781)

□ 지금까지 추진사항

연도	추진실적	비고
2018	○ 작천분점 설치 공사 추진	
2019	○ 2019년 농기계임대사업소 작천분점 설치 완료	
2020	○ 농기계임대사업소 작천분점 개소식 : 1월 ○ 2020년 농기계임대사업소 도암분점 설치 계획 수립 : 1월 ○ 2021년 농림축산식품부 국비 신청(농기계임대사업소 설치) : 2월 ○ 공유재산 심의회 의결 : 3월 ○ 2020년 농기계임대사업소 도암분점 설치장소 토지매입 : 4월 - 도암면 향촌리 431-1(답) 2,575㎡ ○ 2021년 농기계임대사업소 설치 추진을 위한 토지매입 : 4월 - 칠량면 장계리 463-2(답) 2,970㎡ ○ 농기계임대사업소 도암분점 신축공사 추진 : 8월 ~ 11월 ○ 2021년 농기계임대사업소 설치 사업비(1,600백만 원) 확보(가내시) ○ 2020년 농기계임대사업소 도암분점 설치 완료 ○ 농기계임대사업소 도암분점 개소식 : 12월	
2021 (1분기)	○ 2021년 농기계임대사업소 칠량분점 설치 계획 수립 : 1월 ○ 농기계임대사업소 칠량분점 신축공사 실시설계 : 2월 ~ 3월	
2021 (2분기)	○ 농기계임대사업소 칠량분점 신축공사 실시설계 계약심사 진행 : 4월 ~ 5월	
2021 (3분기)	○ 농기계임대사업소 칠량분점 신축공사 추진 : 5월 ~ 11월 ○ 농기계임대사업소 칠량분점 임대농기계 구입 : 6월 ~ 10월	

□ 이후 추진계획

연도	내용	비고
2021 ~ 2022	○ 농기계임대사업소 칠량분점 설치 완료 : 11월 ○ 농기계임대사업소 칠량분점 개소 : 12월	

□ 기대효과

- 농기계 구입부담 해소로 농가경영비 절감 및 농업경쟁력 도모
- 농업인의 운반시간 단축으로 안전사고 예방과 활용시간 극대화

3-1

농어촌의 장점을 살린 공유경제 도입

사업기간		사업성격		사업비				추진상황(이행률 100%)				
임기 내	임기 후	예산	비예산	국비	도비	군비	민자	완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	기타
○		○		○		○		○				
담당부서	안전재난교통과 교통행정팀			담당자	김성기		연락처		☎ 430-3941			

□ 사업개요

<주차장>

- 사업기간 : 2019. ~ 2021. 6.
- 사업위치 : 강진읍 남성리 18-11(군유지)
- 사업량 : 지상 2층3단, 1,800㎡(62면)
- 총사업비 : 2,070백만 원(국비 1,000, 군비 1,070)
- 주요내용
 - 현재 남성리 18-11 공영주차장 운영 중(30면)
 - 주차환경개선지원사업 공모사업으로 3층 증축(증축시 62면)

<신성주차장 조성사업>

- 사업기간 : 2021. 1. ~ 2021. 7.
- 사업위치 : 강진읍 서성리 48-5외 2필지
- 사업량 : 지상 647㎡(20면)
- 총사업비 : 500백만 원(국비 250, 군비 250)
- 주요내용
 - 토지 매입 임시주차장 운영 중(20면)

<로타리주차장 2층 바닥 철거 방수공사>

- 사업기간 : 2021. 6. 1. ~ 29.
- 사업위치 : 강진읍 남성리 164
- 사업량 : 지상 778㎡(29면)
- 총사업비 : 56백만 원(주차장 특별회계)
- 주요내용
 - 2층 바닥 철거 도막방수
- ※ 공한지 주차장 연중 조성(2018년~2022년, 13개소)

□ 공약달성 확인지표

(단위: 개소)

확인지표	구분	합계	'18	'19	'20	'21
공영 주차장 조성	목표	1			1	
	실적	5	1	0	2	2
공한지 주차장 조성	목표	13	9	2	1	1
	실적	14	6	4	2	2

□ 연차별 투자계획 및 예산확보 실적

(단위: 백만 원)

구분	총 사업비	투 자 계 획					민선7기 예산확보 실적				
		'18	'19	'20	'21	'22	소계	'18	'19	'20	'21
계	2,070	45	10	2,005	5	5	5,404	2,600	94	2,140	570
국비	1,000			1,000			2,400	1,150	0	1,000	250
군비	1,070	45	10	1,005	5	5	3,004	1,450	94	1,140	320

※ 집행액(2018. ~ 2021.) : 4,560백만 원(국비 2,000 군비 2,560)

□ 지금까지 추진사항

연도	추진실적	비고
2018	○ 해당없음	
2019	<p><강진읍 남문 주차장 조성사업></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 주차장 조성계획 수립 및 공모사업 신청 : 2월 ○ 지방재정 투자 심사 : 2월 ○ 주차장 추가 부지확보 : 4월 ○ 주차장 매입 부지 건물(중앙떡방앗간) 철거 : 7월 ○ 2020년도 생활SOC사업 확정 통보 : 8월 ○ 주차장 매입 부지 건물 폐기물 처리 완료 : 9월 ○ 주차장 매입 부지 내 임시주차장 설치 : 11월 ○ 주차장 실시설계 용역 일상감사 완료 : 12월 	
2020	<p><강진읍 남문 주차장 조성사업></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 실시설계 용역 : 2 ~ 9월 ○ 건축구조공법 신기술 적용 심의 : 6월 ○ 지반보강공법 신기술 적용 심의 : 8월 ○ 공사 계약 심사(전라남도), 군 일상감사 완료 : 9월 ○ 실시설계 용역 완료 : 9월 ○ 공사 발주 의뢰(건축, 전기, 통신, 폐기물처리) : 10월 ○ 지반보강 공사 완료 : 12월 	

연도	추진실적	비고
2021 (1분기)	<p><강진읍 남문 주차장 조성사업></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기초, 철골 구조물 공사 완료 : 2월 ○ 건축, 토목, 전기, 소방 공사 추진 : 3월 ~ <p><강진읍 신성 주차장 조성사업></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 주차장 부지매입(647㎡) : 3월 ○ 한전 전선, 상수도 폐선 : 3월 	
2021 (2분기)	<p><강진읍 남문 주차장 조성사업></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 비구조요소 안전확인(구조검토) 실시 : 6월 ○ 주차관제시스템 설치 완공 : 6월 ○ 건축, 토목, 전기, 소방 공사 완공 : 6월 <p><강진읍 신성 주차장 조성사업></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 주택철거 및 건설폐기물 처리 : 4월 ○ 바닥정비 임시주차장 운영 : 5월 ○ 주차장 아스콘 포장, 나무식재 실시설계 용역 : 6월 <p><강진읍 로터리 주차장 2층 바닥철거 도막방수 공사></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 주차장 2층 바닥 778㎡ 철거 도막방수 공사 완료 : 6월 	
2021 (3분기)	<p><강진읍 남문 주차장 조성사업></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 준공: 2021년 7월 ○ 운영내용: 7월 한달간 무료, 8월 이후 1~2층 유료, 3층 무료 운영 <p><강진읍 신성 주차장 조성사업></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 준공: 2021년 7월 ○ 운영내용: 주차장 무료 운영 	

□ 이후 추진계획

연도	내용	비고
2021 ~ 2022	○ 평동마을 주차장 조성사업 추진	

□ 기대효과

- 주차난 해소로 주민 편의 도모 및 지역경제 활성화에 기여
- 강진을 찾는 관광객에게 교통 편의제공