

4-1

강진의 몽마르뜨 언덕 조성(영랑생가~금서당~사의재)

사업기간		사업성격		사업비				추진상황(이행률 85%)				
임기 내	임기 후	예산	비예산	국비	도비	군비	민자	완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	기타
○		○		○		○				○		
담당부서	관광개발팀			담당자	정동진			연락처	☎ 430-3324			

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. ~ 2022.
- 사업위치 : 강진읍 남성리 ~ 동성리(영랑생가~사의재 구간)
- 사업량 : 1.5km
- 총사업비 : 3,320백만 원(국비 1,683, 군비 1,637)
- 주요내용
 - 걷는 길 정비(안내판, 포토존, 소공원, 전망 및 휴게공간, 조형물 등)
 - 조망언덕, 테마공원, 숲속마켓 조성

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	'18	'19	'20	'21
	해	당	없	음		

□ 연차별 투자계획 및 예산확보 실적

(단위: 백만 원)

구분	총 사업비	투 자 계 획					민선7기 예산확보 실적				
		소계	'18	'19	'20	'21	소계	'18	'19	'20	'21
계	3,320	3,320	20	600	2,700		2,479	20	113	2,146	200
국비		1,800		180	1,620		900			900	
도비							779.5		56.5	623	100
군비	3,320	1,520	20	420	1,080		799.5	20	56.5	623	100

※ 집행액(2018. ~ 2021.) : 1,290백만 원(도비 507 군비 507, 특교세 276)

□ 지금까지 추진사항

연도	추진실적	비고
2018	○ 기본계획 수립 용역 : '18. 10. ~ '19. 3. / 20백만 원 ○ 몽마르뜨 언덕 기본계획 수립을 위한 현장조사 : '18. 11. 7.	
2019	○ 관련 전문가(건축, 조경 등) 자문 및 협의('19. 1. 9. ~ 10.) ○ 기본계획 수립 용역 중간보고회 : 2회 ['19. 1. 24. / 2. 9.(현장)] ○ 기본계획 수립 완료 및 보고회 개최 : 4월	
2020	○ 토지매입 완료 : 4월 / 숲속마켓 부지 4필지(2,443㎡) ○ 특화계획 학술 연구용역 추진 : 3 ~ 6월 ○ 실시설계 용역 완료 : 8월 ○ 조망언덕 준공 : 10. 30.	
2021 (1분기)	○ 숲속마켓 준공 : 2월	
2021 (2분기)	○ 몽마르뜨언덕 숲속마켓 정각주변 정비공사 및 경관조명 설치공사 추진 : 4월 ~ 6월	
2021 (3분기)	○ 강진의 몽마르뜨언덕 조형물 제작 설치 광주지방조달청 계약체결 : 8월 ○ 몽마르뜨언덕 주변정비 및 초화류 식재공사 준공 : 9월	

□ 이후 추진계획

연도	내용	비고
2021 ~ 2022	○ 강진의 몽마르뜨언덕 조형물 제작 설치 : 2021. 8. ~ 2022. 1. ○ 계절꽃 식재 및 사후 유지관리 철저 등	

□ 기대효과

- 강진의 역사문화 관광자원인 영랑생가~금서당~사의재 구간을 강진의 몽마르뜨 언덕으로 조성하여 관광 소득 증대로 지역경제 활성화