

| 사업기간 |           | 사업성격 |     | 사업비 |     |    |    | 추진상황(이행률 50%) |             |            |          |    |
|------|-----------|------|-----|-----|-----|----|----|---------------|-------------|------------|----------|----|
| 임기 내 | 임기 후      | 예산   | 비예산 | 국비  | 도비  | 군비 | 민자 | 완료            | 이행후<br>계속추진 | 정상<br>추진   | 일부<br>추진 | 기타 |
| ○    |           | ○    |     |     | ○   | ○  |    |               |             | ○          |          |    |
| 담당부서 | 관광과 관광개발팀 |      |     | 담당자 | 서영권 |    |    | 연락처           |             | ☎ 430-3322 |          |    |

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2018. ~ 2022.
- 사업위치 : 대구면 저두리 470-9
- 사업량 : 부지면적 6,217㎡
- 총사업비 : 2,800백만 원(도비 1,400, 군비 1,400)
- 주요내용 : 분홍나루 증축 및 전시관 정비 등 고바우공원 명소화

## □ 공약달성 확인지표

(단위: 백만 원)

| 확인지표 | 구분 | 합계    | '18 | '19 | '20 | '21   | '22   |
|------|----|-------|-----|-----|-----|-------|-------|
| 예산확보 | 목표 | 2,020 | 20  | -   | 500 | 500   | 1,000 |
|      | 실적 | 1,220 | 20  | -   | 200 | 1,000 | -     |

## □ 연차별 투자계획 및 예산확보 실적

(단위: 백만 원)

| 구분 | 총<br>사업비 | 투 자 계 획 |     |     |       |     | 민선7기 예산확보 실적 |     |     |     |       |
|----|----------|---------|-----|-----|-------|-----|--------------|-----|-----|-----|-------|
|    |          | '18     | '19 | '20 | '21   | '22 | 소계           | '18 | '19 | '20 | '21   |
| 계  | 2,020    | 20      |     | 500 | 1,000 | 500 | 1,220        | 20  |     | 200 | 1,000 |
| 국비 | 1,200    |         |     | 300 | 600   | 300 |              |     |     |     |       |
| 도비 |          |         |     |     |       |     | 600          |     |     | 100 | 500   |
| 군비 | 820      | 20      |     | 200 | 400   | 200 | 620          | 20  |     | 100 | 500   |

※ 집행액(2018. ~ 2021.) : 106백만 원(도비 53, 군비 53)

## □ 지금까지 추진사항

| 연도            | 추진실적  | 비고 |
|---------------|---|----|
| 2018          | ○ 기본계획수립 용역 완료 : '18. 10. 17. ~ '19. 2. 28.   |    |
| 2019          | ○ 전라남도 지방재정투자심사 신청 : 4. 15.<br>○ 전라남도 지방재정투자심사 완료 : 6. 26.<br>○ 2020년 균특회계 지방이양사업 예산신청 : 7. 25.<br>- 당초 : 총사업비 2,800백만 원(국비 1,680, 군비 1,120) / 국비 6 : 군비 4<br>- 변경 : 총사업비 2,800백만 원(도비 1,400, 군비 1,400) / 도비 5 : 군비 5<br>○ 2020년 균특회계 지방이양사업 예산확정 : 11. 11. |    |
| 2020          | ○ 실시설계 용역 계약 체결 : 3. 5.<br>○ 전시기획물 설계 및 제작·설치 용역 계약 : 12. 22.   |    |
| 2021<br>(1분기) | ○ 분홍나루 노을전시관 건축 설계 완료 : 3월  |    |
| 2021<br>(2분기) | ○ 분홍나루 노을전시관 건축공사 전남도 계약심사 : 6월   |    |
| 2021<br>(3분기) | ○ 분홍나루 노을전시관 건축공사 계약 완료 및 착공 : 9월   |    |

## □ 이후 추진계획

| 연도             | 내용   | 비고 |
|----------------|--|----|
| 2021<br>~ 2022 | ○ 분홍나루 노을전시관 건축공사 추진 : 2021년 9월 ~ 2022년 7월<br>○ 노을전시관 전시물 제작설치 : 2022년 12월까지 |    |

## □ 기대효과

- 넓은 바다와 갯벌을 바라볼 수 있는 경관이 뛰어난 곳으로 많은 관광객이 머무르다 갈 수 있는 관광명소로 조성