

사업기간		사업성격		사업비				추진상황(이행률 55%)				
임기 내	임기 후	예산	비예산	국비	도비	군비	민자	완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	기타
○		○		○	○	○				○		
담당부서	안전재난교통과 도로관리팀			담당자	박신남			연락처		☎ 430-3402		

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2019. ~ 2022.
- 사업위치 : 강진읍 남포리 ~ 도암면 만덕리 일대
- 사업량 : 군도3호선 확포장 및 다산박물관 인근 지역 개발 등
  - 4개과 4팀 참여(안전재난교통과, 건설과, 관광과, 다산박물관)
- 총사업비 : 16,700백만 원(국비 2,000 도비 3,200, 군비 11,500)
- 주요내용
  - 관광과(관광개발팀)/ 다산-고산 테마 관광 활성화 사업추진(애절양 공원)
  - 건설과(도시경관팀)/ 인재개발원 주변지역 개발이 촉진될 수 있도록 여건 개선
    - 용도지역 변경, 지구단위 계획 수립 등
  - 안전재난교통과(도로관리팀)/ 군도3호선 확포장공사 L=6.647km, B=9.5m
    - 주행차로 B=3.25m\*2, 농기계차로 B=1.5m\*2 설치 등
  - 다산박물관(교육홍보팀)/ 국민권익위원회 제2청렴연수원 유치 추진

## □ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	'18	'19	'20	'21
	해	당	없	음		

## □ 연차별 투자계획 및 예산확보 실적

(단위: 백만 원)

구분	총 사업비	투 자 계 획					민선7기 예산확보 실적				
		'18	'19	'20	'21	'22	소계	'18	'19	'20	'21
계	10,500	500	2,500	2,500	2,500	2,500	6,700	200	1,000	3,000	2,500
국비							2,000			2,000	
도비	200	200					1,200	200			1,000
군비	10,300	300	2,500	2,500	2,500	2,500	3,500		1,000	1,000	1,500

※ 집행액(2018. ~ 2021.) : 2,200백만 원(도비 200, 군비 2,000)

## □ 지금까지 추진사항

연도	추진실적	비고
2018	○ 군도3호선 확포장 사업의 필요성 및 사업 확정 - 실시설계용역 착수 : 11월	
2019	○ 공무원 교육원 주변 2030년 군관리계획 재정비 용역 : '19. 6. ~ '21. 6. (건설과)	
2020	○ 지역수요맞춤사업(애절양 공원조성)공모 선정 : 7. 13.(기획홍보실) ○ 군도3호선 확포장공사 사업 착공 : 12. 21.(안전재난교통과) ○ 애절양 공원조성 토지매입 완료(80%)(다산박물관) - 제2청렴연수원 조성부지 토지매입 협의(10필지 협의 완료)	
2021 (1분기)	○ 애절양 공원조성 구역지정 용역 추진 : '21. 3. ~ '22. 3.(관광과) ○ 인재개발원 주변 숙박시설 및 음식점 설치 가능하도록 군관리계획 (용도지역) 변경 및 지구단위계획 수립 등 방안 검토(건설과) ○ 군도3호선 확포장공사 현장사무실 설치 : 3월 ~ (안전재난교통과)	
2021 (2분기)	○ 애절양 공원조성 구역지정 용역 추진 : '21. 3. ~ '22. 3.(관광과) ○ 토지적성평가 결과에 따른 구역계획변경 검토 : '21. 12. (건설과) ○ 군도3호선 확포장 공사 추진 : (안전재난교통과) - 1차분 준공 : '21. 5. / 현장사무실 설치 - 2차분 발주 : '21. 6. / L=2.0km	
2021 (3분기)	○ 애절양 공원조성 구역지정 용역 추진 : '21. 3. ~ '22. 3.(관광과) ○ 토지적성평가 결과에 따른 구역계획변경 검토 : '21. 12. (건설과) ○ 군도3호선 확포장 공사 추진 : '22. 8. (안전재난교통과) - 토지보상 및 공사추진 : L=2.0km(토공 및 배수로 설치)	

## □ 이후 추진계획

연도	내용	비고
2021 ~ 2022	○ 애절양 공원조성 구역지정 관련 농업진흥구역 해제 - 건설과 군관리계획 변경 시 적용 ○ 군도3호선 확포장공사 추진 - 해창구간 암발파 및 구조물(배수로 및 용수로)설치	

## □ 기대효과

- 전남인재개발원 이전으로 지역 경제 활성화의 기반 마련