

4-4

다산의 숨결과 영랑의 시혼이 살아 숨 쉬는 강진

사업기간		사업성격		사업비				추진상황(이행률 90%)				
임기 내	임기 후	예산	비예산	국비	도비	군비	민자	완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	기타
○		○		○	○	○				○		
담당부서	문화예술과 문화유적팀			담당자	오남원			연락처		☎ 430-3363		

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7. ~ 2022. 12.
- 사업위치 : 다산 정약용 유적(도암면), 영랑 김윤식 생가(강진읍)
- 사업량 : 6개 사업
- 총사업비 : 10,485백만 원(국비 2,450, 도비 337.5, 군비 7,697.5)
- 주요내용
 - 목민심서 저술 200주년 기념사업, 말씀의 숲 이설
 - 다산초당 진입로 및 주변정비
 - 다산 역사교실 운영, 다산공직관 청렴교육
 - 영랑생가 문화재 활용사업(생생문화재) 추진

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	'18	'19	'20	'21
	해	당	없	음		

□ 연차별 투자계획 및 예산확보 실적

(단위: 백만 원)

구분	총 사업비	투 자 계 획					민선7기 예산확보 실적				
		'18	'19	'20	'21	'22	소계	'18	'19	'20	'21
계	10,485	2,105	3,595	1,595	1,595	1,595	4,424.6	1,351	1,456.5	565.1	1,052
국비	2,450	90	2,090	90	90	90	1,098.4	90	140	132	736.4
도비	337.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	314.4	67.5	49.5	39.6	157.8
군비	7,697.5	1,947.5	1,437.5	1,437.5	1,437.5	1,437.5	3,011.8	1,193.5	1,267	393.5	157.8

※ 집행액(2018. ~ 2021.) : 1,440백만 원(국비 276, 도비 137, 군비 1,027)

□ 지금까지 추진사항

연도	추진실적	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 목민심서 저술 200주년 기념사업, 말씀의 숲 이설 등 2개 사업 완료 ○ 다산초당 탐방로 및 주변정비 사업비(국비) 확보 : 843백만 원 ○ 다산공직관 청렴교육 : 95회, 5,594명 ○ 다산 역사교실 : 11개 학교, 450명 ○ 영랑생가 생생문화재 : 8개 프로그램 추진 ○ 다산초당 탐방로 정비 실시설계 용역 : 3 ~ 12월 / 85백만 원 	
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 다산초당 탐방로 정비를 위한 발굴조사 업체 선정 : 5월 ○ 다산초당 탐방로 정비를 위한 발굴조사 : 5 ~ 12월 	
2021 (1분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 다산초당 탐방로 정비사업 추진 : 설계승인 및 계약심사 완료 	
2021 (2분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 다산초당 탐방로 정비사업 추진 : 업체선정 	
2021 (3분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 다산초당 탐방로 정비사업 추진 : 공사 착공 	
2021 (4분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 다산초당 탐방로 정비사업 공사 선급금 지급 : 120백만원 	

□ 이후 추진계획

연도	내용	비고
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 다산초당 탐방로 정비사업 추진 : 공사완료(2022. 5.) 	

□ 기대효과

- ‘인문도시, 강진’ 이미지 부각으로 도시브랜드 가치 함양
- 체류형 문화관광프로그램을 통한 지역경제 활성화 기여