

4-7

가우도 내 알파인코스터 시설 설치(루지 테마파크 대체)

사업기간		사업성격		사업비				추진상황(이행률 35%)				
임기 내	임기 후	예산	비예산	국비	도비	군비	민자	완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	기타
	○	○					○			○		
담당부서	개발사업지원단 가우도민자지원팀			담당자	강동훈		연락처	☎ 430-5202				

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 9. ~ 2022. 12.
- 사업위치 : 가우도 일원(도암면 신기리 산15 외)
- 사업량 : 부지 32,841㎡, 선로 1.3km
- 총사업비 : 20,000백만 원(민자)
- 주요내용 : 스테이션 2개(스타트, 피니시), 선로 등

※ 전국 알파인코스터 운영사업장 : 3개소(평창군, 정선군, 단양군)

□ 공약달성 확인지표

(단위: %)

확인지표	구분	합계	'19	'20	'21	'22
잠정 후보지 및 사업시행자 발굴	목표	100		100		
	실적			100		
사업부지 매입	목표	100			100	
	실적					
공사착공	목표	100			100	
	실적					

□ 연차별 투자계획 및 예산확보 실적

(단위: 백만 원)

구분	총사업비	기 투자 (2018년이전)	투 자 계 획					
			소계	'18	'19	'20	'21	'22
		해	당	없	음			

□ 지금까지 추진사항

연도	추진실적	비고
2018	○ 해당없음	
2019	○ 가우도 관광지 조성계획(안) 마련 : 12월	
2020	○ 가우도 지구단위계획 변경 용역 착수 : 3월 ○ 가우도 관광단지 종합개발 MOU체결 : 8월	
2021 (1분기)	○ 가우도 민간투자 주민설명회 개최 : 2월	
2021 (2분기)	○ 해당없음	
2021 (3분기)	○ 가우도 일대 생태자연도 등급조정 용역 계약 : 8. 23. ○ 가우도 일대 생태자연도 등급조정 관련 주민설명회 : 9. 7. ○ 가우도 일대 생태자연도 등급조정 관련 회의 / GFI : 9. 8.	
2021 (4분기)	○ 생태자연도 등급조정 이의신청서 제출(국립생태원) : 11. 19. ○ 생태자연도 등급조정 관련 국립생태원 방문 : 12. 14.	

□ 이후 추진계획

연도	내용	비고
2022	○ 생태자연도 등급 조정 추진 : '21. 11. ~ '22. 4. - 생태자연도 이의신청(11. 19.) → 국립생태원 현지조사('22. 1~2월) → 등급수정 고시('22. 4월)	

□ 기대효과

- 체류형 관광을 통해 보다 많은 관광객 유도와 관광수익성, 투자안전성을 기반으로 미래 지향적인 관광인프라 확충
- 강진 관광의 새로운 수익형 관광명소로서 지역경제 활성화에 기여