4-1 바다낚시 어선 유치

사업 주체	사업 기간	추진 구분		
국가 □ 지자체 ■	임기 내 ■ 임기 후 □	신규 □ 계속 ■		
예산 여부	재원 구분	총 사업비		
예산 ■ 비예산 □	국비 □ 도비 □ 군비 ■ 민자 □	830백만 원		
중앙정부 연계여부	해당없음 ■ 도움필요(제	도 🗆 재정 🗆 권한 🗆)		

사업목표

O 1년 내내 낚시가 가능하다는 지리적 위치, 인근 시군 낚시어선 포화, 바다낚시 포인트 접근성 용이 등 상대적 이점을 활용하여 마량항을 바다낚시 메카로 육성

사업개요

- O 사업기간 : 2022. 8. ~ 2023. 5.
 - 유치 타당성 조사 : '22.8.~9.
 - 주민 의견수렴 : '22. 9. ~ 11.
 - 실시설계용역 : '22. 11. ~ 12.
 - 일반해역이용협의 : '23. 1. ~ 3.
 - 부잔교 설치 사업 : '23. 3. ~ 5.
- O 사업위치 : 마량면 마량항 일원
- O 사 업 량 : 부잔교 설치 1식
- 총사업비 : 830백만 원(군비 830)
- 주요내용
 - 부잔교 설치 등 기반여건 조성을 통한 바다낚시 어선 유치 추진

추진상황

- O 마량면 바다낚시 어선 유치 타당성 조사
 - 바다낚시 적정 부지에 따른 현장 조사 : 3회(8.5,19,22)
 - 고흥군 녹동항, 완도군 완도항, 진도군 서망항 현장방문 : '22.8.23.
 - 녹동항, 완도항 바다낚시 어선운영 선장 면담 : ' 22.9.13./9.19.
 - ⇒ 인근 군(녹동항, 완도항) 낚시어선 포화상태, 바다낚시 포인트 접근성 좋음, 1년동안 계속적으로 바다낚시 가능 등 다수 이점 보유

- O 접안시설 설치에 따른 마량면 주민 의견수렴(어업종사자 등): 10회 / 50명
- O 바다낚시 어선 유치에 따른 낚시어선 선장 면담(회진항, 녹동항, 완도항, 여수항)
 - 2022. 11. ~ 12. / 8회 / 15명 / 바다낚시 어선 마량항 이전의향 타진
- O 바다낚시 어선 접안시설 실시설계용역 완료 : 2022. 12. 26. / 20백만 원

연차별 추진계획

세부사업명		연도	추진내용		
4–1	바다낚시 어선 유치	2023	○ 바다낚시 어선 접안시설(부잔교) 설치 - 일반해역이용협의(2개월) : 2023. 3월중 완료 - 부잔교 설치 사업(2개월) : 2023. 5월중 완료 ○ 바다낚시 어선 유치 활동(2023. 5월까지) - 완도항, 녹동항, 군산항, 국동항 등 어선 선장 면담을 통한 홍보 및 유치활동 전개		

연차별 투자계획

(단위: 백만 원)

		호 II 어 III	임기 내					0171 =	
7	ᄑ	옹사입미	소 계	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	임기 우
J	41								
국	비	_	_	_	_	_	_	_	
도	비	_	_	_	_	_	_	_	
군	비	830	830	30	800	_	_	_	
자	담	_	_	_	_	_	_	_	
기	타	_	_	_	_	_	_	_	

공약달성 확인지표

шними	임기 내					
세부사업명	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	임기 후
4 4 바다낚시 어선	_	부잔교 설치 및				
4-1 유치		낚시어선 유치	_	_	_	_

기대효과

O 마량면 일원 바다낚시 어선단 유치로 관광객 유입, 일자리창출, 인구 유입을 통한 인근 상권 활성화 및 지역경제 활성화 기여

✓담당부서 전략사업추진단 ✓담당팀장 전략사업지원팀장 배대은 ✓담당자 김재유(☎(5372)