

## 3-3

## 강진읍 미(美) 프로젝트 및 활성화 추진

추진 구분 ■ 신규 □ 계속	완료 시점 ■ 임기 내 □ 임기 후	추진 주체 □ 국가 ■ 지자체	추진 부서 건설과
추진 상황 일부추진	예산 여부 □ 예산 ■ 비예산	재원 구분 □ 국비 □ 도비 □ 군비 □ 민자	총 사업비(백만 원) 1,061
중앙정부 연계여부	■ 해당없음 □ 도움필요(□ 제도 □ 재정 □ 권한)		

## 사업목표

- 읍시가지의 친환경적인 경관 조성으로 아름다운 강진 이미지 제고
- 지역민의 주거환경 향상과 도시미관 증진으로 주민 만족도 향상
- 일년내내 꽃이 피어 아름답고 향기가 있는 강진읍 조성

## 사업개요

- 사업기간 : 2023.1.3.~ 2023.10.30
  - 사업위치 : 강진읍 일원
  - 총사업비 : 1,061백만 원(군비)
  - 주요내용 : 강진읍 美 프로젝트
    - 꽃길 조성 및 화분 설치
    - 경관 개선사업
    - 간판정비사업
    - 노후벽면 도색
- ※ 2023년 3회추경시 건설과 예산수립 후 4회추경 삭감(24년 1회 추경 확보예정)

## 공약달성 확인지표

세부사업명	구분	임기 내					임기 후
		2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
강진읍 미(美) 프로젝트 및 활성화 추진	계획	-	용역완료 사업발주	용역완료 사업발주	용역완료 기관협의	용역추진	-
	실적	-	용역완료	-	-	-	-

## 추진상황

연도	추진내용
2022	- 강진읍 美 프로젝트 실무부서 긴급 대책회의: 4회 - 다이나믹 강진읍 추진 위원회 구성 및 운영에 관한 훈령 제정: 22. 11. 11. - 다이나믹 강진읍 추진 위원회 구성 및 회의: 22. 11. 28./대회의실
2023	- 전략사업추진단 → 기획홍보실 → 건설과 업무이관 : 23. 07 - 강진읍 美 프로젝트 기본계획 및 실시설계 수립 : 23.10. - 강진읍(3.1탐~동일제재소 구간) 경관개선 공사 추진 : 23.11~

## 연차별 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총사업비	기투자	임기 내					임기 후
			소 계	2022	2023	2024	2025	
계								
국비								
도비								
군비					914	1,100	1,000	1,000
자담								
기타								

## 예산 확보(집행)실적

(단위 : 백만 원)

구분	총사업비	기투자	실적					임기 후
			소 계	2022	2023	2024	2025	
계	1,202				1,202			
국비								
도비								
군비	1,202			-	1,202	-		
자담								
기타								

## 주민참여 실적

(단위 : 건)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론, 방송 보도	기타
			5	

## 기대효과

- 강진읍 경관 재정비를 통한 대내외적 이미지 향상 및 관광객 방문 유도
- 반값 관광의해를 맞이하여 관광객들에게 청결하고 깔끔한 강진이미지 제고

✓담당부서 건설과    ✓담당팀장 도시경관팀장 신경열    ✓담당자 양지운(☎3991)