

10-2. 지방교부세 감액 및 인센티브 현황

■ 우리 강진군은 법령 위반 등으로 2013년 지방교부세 산정시 감액 받은 내용은 한건도 발생하지 않았습니다.

대신 예산효율화 평가에서 우수한 성과를 거두어 2013년도 지방교부세 산정시 증액된 현황입니다.

구 분 (감액, 증액)	감액/증액 사유	위반지출/ 평가분야와 성적	지방교부세 감액/증액금액
증액	예산효율화 우수 단체 재정지원	스포츠산업 활성화를 통한 세외 수입증대	증액 150백만원

11 주요 투자사업 추진현황(신규)

11-1. 투융자심사 대상사업

■ 우리 강진군에서 현재 추진 중인 투융자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.
(단위: 백만원, %)

사 업 명	총사업비	2012년까지 집행사업비	2013년 소요사업비	2014년 이후 사업비	사업완료 연도	투융자 심사연도	현재까지 진척율(%)
청자타워건립	10,100	0	915	2,751	2014	2010	25%
가우도생태 탐방로 조성사업	15,600	221	920	727	2014	2010	61%
고바우공원 조성사업	2,000	1,020	147	-	2013	2010	100%
현대청자미술관 및민화박물관건립	15,000	108	108	6,784	2014	2011	3%
향토산업육성	3,100	600	1,100	1,400	2014	2011	31%
성전면 공공하수 처리시설 설치사업	25,000	699	1,374	16,027	2016	2011	11%
강진종합운동장 부대시설 확충공사	4,000		600	3,400	2015	2012	5%
강진 하멜촌 조성사업	15,000		800	14,200	2016	2012	5%
주작산 힐링센터 조성사업	28,000		1,200	26,800	2017	2012	-

※ 총사업비는 투.융자 심사당시 기준액임.

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명	청자타워건립 (강진청자 조형전망탑)	담당자	문화관광과 김진관(☎430-3343)
-----	------------------------	-----	-------------------------

□ 필요성 및 기대효과

○ 청자도요지, 가우도 출렁다리, 다산유적지와 연계한 강진만 중심체류형 관광지 기능을 수행할 수 있는 전망 시설을 갖추어 관광객에게 시각적 해방감을 줄 수 있는 조망·휴게공간을 제공하기 위함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2011. 1. ~ 2014. 12.(4개년)

○ 위 치 : 강진군 도암면 신기리 가우도 일원

○ 시 공 사 : (주)토마토아트기획(대표 박성호)

○ 사업규모 : 조형 전망탑 1식, 부대시설(조경, 진입도로 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,666백만 원(국비 2,200, 군비 1,466)

○ 지금까지 집행액 : 915백만 원(2013년)

⇒ 재원별 : 국비 549, 군비 454

○ 향후 소요액 : 2,751백만 원(2013년 1,918 / 2014년 833)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

○ 협상계약 추진 / 기본 및 실시설계 : 1식

□ 향후계획

○ 조형 전망탑 및 부대시설 조성 : 1식

□ 사업변경 내역

구 분	당 초	변 경	비고
사업기간	2010. 1. ~ 2013. 6.	2011. 1. ~ 2014. 12.	
사 업 비	10,100백만 원	3,666백만 원	
사 업 량	청자타워 1식(높이 80m) 오수처리시설 등	조형 전망탑 1식 진입도로, 생태공원 등	

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명	가우도 생태탐방로 조성사업	담당자	문화관광과 김진관(☎430-3343)
-----	----------------	-----	-------------------------

필요성 및 기대효과

가우도 출렁다리와 복합낙시공원을 연계하면서 갯벌 등 강진만(灣)의 생태 환경과 천혜의 자연경관을 조망할 수 있는 기반시설로 조성하여 관광 활성화에 기여

사업개요

기간 : 2012. 1. 1. ~ 2014. 12. 30.(3개년)

위치 : 강진군 도암면 신기리 가우도 일원

시공사 : (주)삼경조경건설 / (주)유림조경

사업규모 : 4.6km(폭 2~4m)

소요재원 및 사업비 집행현황

총사업비 : 1,868백만 원(국비 1,121, 군비 747)

지금까지 집행액 : 1,141백만 원(2012년 221 / 2013년 920)

⇒ 재원별 : (2012년) 국비 133, 군비 88 / (2013년) 국비 552, 군비 368

향후 소요액 : 2014년 727백만 원(국비 436, 군비 291)

추진상황(추진단계 및 진도 : 61%)

가우도 둘레길 조성 : 1.7km(폭 2~4m)

향후계획

가우도 내부 산책로 조성 : 2.9km(폭 2m)

사업변경 내역

구분	당초	변경	비고
사업기간	2011. 9. ~ 2013. 6.	2012. 1. ~ 2014. 12.	
사업비	15,600백만 원	1,868백만 원	
사업량	4.6km	4.6km	

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명	고바우공원 조성사업	담당자	문화관광과 전혁(☎430-3342)
-----	------------	-----	------------------------

□ 필요성 및 기대효과

○ 강진만의 수려한 자연경관과 해양조망을 위한 공간으로 조성

○ 쾌적한 주변 환경정비로 자연과 문화가 있는 휴식·여가 공간 제공

○ 청자박물관, 가우도 등 주변 관광자원과 연계 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 기간 : 2011~2013(3개년)

○ 위치 : 강진군 강진읍 사당리 618-18 외 7필지

○ 시공사 : 부경종합건설

○ 사업규모 : 전망시설, 주차장, 탐방로 조성, 녹지공원, 부대시설 등

- 전망시설 1층(199.8㎡), 탐방로 63m, 보안등 5개소 등

- 부대시설(쉼터, 안내간판, 데크안전난간, 수목식재 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,167백만원(광특 700, 군비 467)

○ 지금까지 집행액 : 1,167백만 원(광특 700, 군비 467)

- 2011년 : 160백만 원(광특 96, 군비 64)

- 2012년 : 860백만 원(광특 516, 군비 344)

- 2013년 : 147백만 원(광특 88.2, 군비 58.8)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 실시설계용역 : ‘10. 3. 19. ~ ’11. 2. 28. / 28백만 원

○ 고바우공원 조성사업(1차) : ‘11. 12. 16 ~ ’12. 5. 15.(진입도로, 주차장)

○ 고바우공원 조성사업(2차) : ‘12. 4. ~ ’13. 2. 10.(전망시설, 탐방로)

- 전망시설 1층 199.8㎡, 탐방로63m, 녹지조성, 보안등 5개소 설치

○ 고바우공원 주변정비사업 시행 : ‘13. 6. 17. ~ ’13. 8. 4.

- 내·외부 부대시설(쉼터, 안내간판, 데크안전난간, 수목식재 등) 정비

○ 전망대 내부 민관관리위탁 운영 : ‘13. 7. 30. ~ ’16. 7. 29.

□ 향후계획

○ 전망대 내부 민관관리 위탁운영 : ‘13. 7 .30. ~ ‘16. 7.29.

□ 사업변경 내역

○ 당 초 : 2,000백만 원(광특 1,400, 군비 600)

○ 변 경 : 1,167백만 원(광특 700, 군비 467)

□ 향후계획

○ 전망대 내부 민관관리 위탁운영 : '13. 7 .30. ~ '16. 7.29.

□ 사업변경 내역

○ 당 초 : 2,000백만 원(광특 1,400, 군비 600)

○ 변 경 : 1,167백만 원(광특 700, 군비 467)

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명	현대청자미술관 및 한국민화박물관 건립(재)	담당자	문화관광과 조경언(☎430-3341)
<div> <div>필요성 및 기대효과</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> ○ 강진을 대표하는 청자와 민화를 연계한 창조적인 문화콘텐츠 개발 ○ 다양한 문화체험 공간을 마련하여 관광객 유치 및 지역경제 활성화 ○ 전통성과 독창성을 겸비한 문화 프로그램을 제공하여 군민의 삶의질 향상과 매년 개최되는 청자축제의 기반시설로 활용 </div> </div>			
<div> <div>사업개요</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기간 : 2012. 12. ~ 2014. 12. ○ 위치 : 강진군 대구면 사당리 34-1번지 외 2필지 ○ 설계사 : (주)유탐엔지니어링 ○ 사업규모 : 부지 2,441㎡, 건물 1,760㎡(지하 1층, 지상 2층) <ul style="list-style-type: none"> - 상설·기획전시실, 수장고, 체험장, 휴게실 등 </div> </div>			
<div> <div>소요재원 및 사업비 집행현황</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 7,000백만원(광특 2,800 특교 500 도비 200 군비 3,500) ○ 지금까지 집행액 : 216백만원(연도별, 재원별 등) <ul style="list-style-type: none"> - 2012년 : 108백만원(특교 77, 도비 31) - 2013년 : 108백만원(특교 77, 도비 31) ○ 향후 소요액 : 6,784백만원(연도별, 재원별 등) <ul style="list-style-type: none"> - 2014년 : 6,784백만원(광특 2,800 특교 346 도비 138, 군비 3,500) </div> </div>			
<div> <div>추진상황(추진단계 및 진도 : 3%)</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본 및 실시설계 : '12. 12. 28. ~ '13. 7. 10./ 건축 및 전시/ 216백만 원 ○ 전라남도 공공디자인위원회 협의 및 내용 보완 : 2013. 5. ~ 6. ○ 건축 디자인 및 전시 방안 내부 협의 : 2013. 1. ~ 6. / 4회 ○ 관련 인허가(관광지 조성계획 변경, 지구단위계획 변경 등) : 2013. 6. </div> </div>			
<div> <div>향후계획</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> ○ 실시설계 내용(건축·전시) 일상감사 : 2013. 8. / 전라남도 ○ 공사 착공일 : 2013. 10. / 공사비 6,000백만 원 <ul style="list-style-type: none"> ※ 주변정비 및 휴게공원 조성 : 784백만 원 ○ 준공 예정일 : 2014. 12. </div> </div>			
<div> <div>사업변경 내역</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> ○ 당 초 : 15,000백만 원(광특 7,500, 군비 7,500) ○ 변 경 : 7,000백만 원(광특 2,800, 도비 200, 군비 4,000) </div> </div>			

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명	향토산업 육성사업 (강진된장명품화사업)	담당자	친환경농업과 임진모(☎430-3133)
<div> <div>□ 필요성 및 기대효과</div> <div>○ 1차산업에 머물러 있는 우리 군 주력산업인 농산업을 2차, 3차 산업으로 집중 육성시킴으로써 농업에 대한 희망과 비전을 제시하고 농가 소득 증대와 지역경제 활성화에 기여 하고자 함.</div> </div>			
<div> <div>□ 사업개요</div> <div>○ 기 간 : 2012년 ~ 2014년</div> <div>○ 위 치 : 강진군일원</div> <div>○ 사업규모 : 전통된장 가공공장 설치 및 신제품 개발 등 12개 사업</div> </div>			
<div> <div>□ 소요재원 및 사업비 집행현황</div> <div>○ 총사업비 : 3,100백만원(국비 1,550 도비 180, 군비 750, 기타 620)</div> <div>○ 지금까지 집행액 : 978백만원(2012년 : 600 , 2013년 : 378)</div> <div>○ 향후 소요액 : 2,122백만원(2013년 : 722, 2014년 : 1400)</div> </div>			
<div> <div>□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)</div> <div>○ 민간경상보조</div> <div>- 사업추진단 운영, 농가 교육 및 선진지 견학 등</div> <div>○ 민간자본보조</div> <div>-메주작업장, 저온창고, 소금보관창고 설치</div> </div>			
<div> <div>□ 향후계획</div> <div>○ 된장·간장 등을 활용한 천연 소스 개발(7종), 마케팅, 홍보물 제작 등</div> <div>○ 된장 가공공장 설치 등</div> </div>			
<div> <div>□ 사업변경 내역</div> <div>○ 사업비 변경 : 3,000백만원(당초) ⇒ 3,100백만원(변경)</div> <div>※ 2012년 추진실적 평가 우수 상사업비 : 50백만원(국비)</div> </div>			

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명	성전면공공하수처리시설설치사업	담당자	상하수도사업소 차형태(☎430-3793)				
-----	-----------------	-----	---------------------------	--	--	--	--

필요성 및 기대효과

○ 성전면에서 배출되는 생활오수를 적정 처리하여 금강천에 유입으로 수질 오염방지 및 생활환경 개선을 도모

사업개요

○ 기 간 : 2013년 ~ 2016년

○ 위 치 : 강진군 성전면 성전리 일원(10개마을)

○ 시 공 사 : 발주 예정공사

○ 사업규모 : 처리시설 600m³/일, 오수관로 17.477km, 중계펌프장 10개소

소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 18,100백만원(국비 12,700, 시도비 300, 시군구비 5,100)

○ 지금까지 집행액 : 2,073백만원(연도별, 재원별 등)

연도	교 부 내 역				비고
	합계	국비	도비	군비	
계	2,073	1,451	69	553	
2012년	699	500	28	171	
2013년	1,374	951	41	382	

○ 향후 소요액 : 22,927백만원(연도별, 재원별 등)

연도	교 부 내 역				비고
	합계	국비	도비	군비	
계	15,958	11,249	162	4,547	
2014년	4,302	3,071	81	1,150	
2015년	5,052	3,461	81	1,510	
2016년	6,604	4,717		1,887	

추진상황(추진단계 및 진도 : 11%)

○ 영산강유역환경청 재원협의 결과조치서 제출

○ 전남 도청 계약심사 요청

향후계획

○ 총괄 및 1차분 공사 발주

사업변경 내역

○ 사업변경 현황

사업명	사업 위치	사업량	사업비(억원)				사업 기간	비고
			계	국비	도비	군비		
성전면공공하수처리시설설치사업	성전면 일원 (10개 마을)	550톤/일, 관로20.4km, 펌프장3개소	250	175	3	72	2013 ~ 2016	당초
		600톤/일, 관로17.4km, 펌프장10개소	181	127	3	51	2013 ~ 2016	변경

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명	강진 종합운동장 부대시설 확충	담당자	스포츠산업단 송용섭(☎430-3821)
<div> <div>□ 필요성 및 기대효과</div> <div> <div>○ 종합운동장 부대시설 확충을 통한 전국규모 대회 유치 기회 확대</div> <div>○ 전광판, 조명탑 등 설치로 다양한 군민 생활체육 기회 제공</div> </div> </div> <div> <div>□ 사업개요</div> <div> <div>○ 위 치 : 강진군 군동면 호계리 종합운동장내</div> <div>○ 사 업 비 : 40억 원(광특 12, 군비 28)</div> <div>○ 사업기간 : 2013. 1. ~ 2015. 12.</div> <div>○ 사 업 량 : 전광판 1개소, 조명탑 4개소, 부대시설 정비등</div> </div> </div> <div> <div>□ 소요재원 및 사업비 집행현황</div> <div> <div>○ 총사업비 : 4,000백만 원(광특 1,200, 군비 2,800)</div> <div>○ 지금까지 집행액 : 없음</div> <div>○ 향후 소요액 : 4,000백만 원</div> <div>- 2014년 : 2,000백만 원(광특 1,200, 군비 800)</div> <div>- 2015년 : 2,000백만 원(군비)</div> </div> </div> <div> <div>□ 추진상황</div> <div> <div>○ 중기 지방재정계획 반영 : 2012. 8</div> <div>○ 예산 투융자 심사 의결 : 2012. 9</div> <div>○ 광특 예산(2013년) 확보 : 6억 원</div> </div> </div> <div> <div>□ 향후계획</div> <div> <div>○ 연차별 사업 계획수립 및 제품 선정 검토 : 2013. 12.</div> <div>○ 미 확보된 예산(군비)은 2014년 본 예산 및 특별교부세 등 확보추진</div> </div> </div>			

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명	강진 하멜촌 조성사업	담당자	문화관광과 이재연(☎430-3344)
-----	-------------	-----	-------------------------

□ 필요성 및 기대효과

○ 17세기 하멜이 살았던 네덜란드의 생활 모습을 재현하여 동·서양 문화교류와 역사 교육의 장으로 조성하고, 가족단위 체류형 휴양지로 조성하여 관광활성화와 주민소득 증대

○ 1998년 하멜의 고향인 호르쿰시와 자매결연, 2007년 하멜기념관 개관을 계기로 우호증진은 물론 복원 중인 전라병영성(사적 제397호)과 연계하여 전국 관광명소로 육성

□ 사업개요

○ 기간 : 2013 ~ 2016(4개년)

○ 위치 : 강진군 병영면 지로리 일원

○ 사업규모 : 42,925m²

- 민속마을(펜션), 화훼단지(정원), 풍차거리, 선박복원 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 15,000백만원(광특 9,000 군비 6,000)

○ 지금까지 집행액 : - 백만원(연도별, 재원별 등)

○ 향후 소요액 : 15,000백만원(연도별, 재원별 등)

- 2013년 : 800백만원(광특 480, 군비 320)

- 2014년이후 : 14,200백만원(광특 8,520 군비 5,680)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 공유재산 취득안(확정) : 2012. 10. 29.

○ 군관리계획(변경)결정용역 : 2012. 10. ~ 2013. 10. / 84백만 원

□ 향후계획

○ 기본설계 및 실시설계 : 2013. 10. ~ 2014. 4.

○ 하멜촌 조성사업 공사시행 : 2014. 5. ~ 2016. 12.

□ 사업변경 내역(해당없음)

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명	주작산 힐링센터 조성	담당자	해양산림과 동영국(430-3306)
<div> <div>□ 필요성 및 기대효과</div> <div> <div>○ 주작산 자연휴양림과 연계한 녹색 치유센터 조성으로 휴양객등 새로운 관광수요 창출</div> </div> </div> <div> <div>□ 사업개요</div> <div> <div>○ 기 간 : 2013~ 2017 (5개년)</div> <div>○ 위 치 : 강진군 신전면 주작산 일대</div> </div> </div> <div> <div>□ 소요재원 및 사업비 집행현황</div> <div> <div>○ 총사업비 : 28,000백만원(국비 14,000, 시군구비 14,000)</div> <div>○ 지금까지 집행액 : 0 백만원</div> <div>○ 향후 소요액 : 28,000 백만원(국비 14,000, 시군구비 14,000)</div> </div> </div> <div> <div>□ 추진상황(추진단계 및 진도 : %)</div> <div> <div>○ 주작산 종합개발 기본계획 수립 용역중</div> </div> </div> <div> <div>□ 향후계획</div> <div> <div>○ 주작산 자연휴양림 조성계획 승인</div> <div>○ 치유의 숲 조성계획 승인</div> </div> </div>			