

6-3

지방도 827호(까치내재) 터널공사

| 사업기간 | | 사업성격 | | 사업비 | | | | 추진상황(이행률 20%) | | | | |
|------|---------------|------|-----|-----|-----|----|----|---------------|-------------|------------|----------|----|
| 임기 내 | 임기 후 | 예산 | 비예산 | 국비 | 도비 | 군비 | 민자 | 완료 | 이행후 계속추진 | 정상 추진 | 일부 추진 | 기타 |
| | ○ | ○ | | | ○ | | | | | ○ | | |
| 담당부서 | 안전재난교통과 도로관리팀 | | | 담당자 | 박신남 | | | 연락처 | | ☎ 430-3402 | | |

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 10. ~ 2026. 7.
- 사업위치 : 강진군 군동면 파산리 ~ 작천면 삼당리
- 사업량 : L=3.3km(터널 0.94km, 진입도로 2.36km)
- 총사업비 : 60,600백만 원(도비 / 공사비 56,800, 설계비 700, 보상비 3,100)
- 주요내용
 - 도로확포장 L=3.3km, B=9.5m~11.0m
 - 터널 1개소 L=940m, 교량 1개소 L=210m

□ 공약달성 확인지표

| 확인지표 | 단위 | 목표 | '18 | '19 | '20 | '21 |
|------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| | 해 | 당 | 없 | 음 | | |

□ 연차별 투자계획 및 예산확보 실적

(단위: 백만 원)

| 구분 | 총 사업비 | 투 자 계 획 | | | | | 민선7기 예산확보 실적 | | | | |
|----|----------|---------|-----|-----|-------|--------|--------------|-----|-------|-------|-------|
| | | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | 소계 | '18 | '19 | '20 | '21 |
| 계 | 52,000 | | | | 1,000 | 51,000 | 6,222 | | 2,511 | 1,211 | 2,500 |
| 국비 | 26,000 | | | | 500 | 25,500 | | | | | |
| 도비 | 26,000 | | | | 500 | 25,500 | 6,222 | | 2,511 | 1,211 | 2,500 |

※ 집행액(2018. ~ 2021.) : 5,722백만 원(도비)

□ 지금까지 추진사항

| 연도 | 추진실적 | 비고 |
|---------------|--|----|
| 2018 이전 | ○ 실시설계 준공 : '12. 9. 20. / 투용자심사 : '12. 10. | |
| 2019 | ○ 지방도 건설사업 타당성 재조사용역 : 5 ~ 12월 - 투자 심사 후 사업비 부족에 의한 착공지연으로 3년 경과 ○ 실시설계 보완 용역 : 5 ~ 12월 ○ 편입용지 지적측량 실시 : 5. 14. ~ 5. 15. ○ 한국감정원 위탁 편입용지 조사 및 보상 : '19. ~ '20. - 보상계획 열람공고 및 이의신청 : 9. 16. ~ 10. 1. | |
| 2020 | ○ 투자사업 사전 심사 및 본위원회 심사 : 3. 24. ○ 사업 발주(도 → 조달청) : 4. 13. ○ 기술검토 완료 : 5. 22. ○ 입찰 공고(45일) : 6. 17. ~ 7. 30. ○ 계약 및 착공 : 10. 7. | |
| 2021 (1분기) | ○ 2차분 사업착수 : 2월 ○ 현장사무실 부지선정 : 3월 | |
| 2021 (2분기) | ○ 현장사무시설 설치 : 6월 ○ 시공측량 및 별목작업 : 6월 | |
| 2021 (3분기) | ○ 터널 갱구부 PAP옹벽 설치 : 9월 ○ 시점부 산마루 측구 시공 : 9월 | |

□ 이후 추진계획

| 연도 | 내용 | 비고 |
|----------------|----------------------------|----|
| 2021 ~ 2022 | ○ 터널굴착 및 배수공(수로암거, 통로암거)설치 | |

□ 기대효과

- 도로 통행 불편으로 강진음과 단절되어 소외감을 받고 있는 북삼면 주민의 생활환경 개선 및 불편 해소
- 병영성 복원 및 하멜촌 조성 등 우리 군 문화관광벨트 연결