

4-3

분홍나루 증축 등 관광자원화

| 사업기간 | | 사업성격 | | 사업비 | | | | 추진상황(이행률 100%) | | | | |
|------|-----------|------|-----|-----|-----|----|----|----------------|-------------|------------|----------|----|
| 임기 내 | 임기 후 | 예산 | 비예산 | 국비 | 도비 | 군비 | 민자 | 완료 | 이행후 계속추진 | 정상 추진 | 일부 추진 | 기타 |
| ○ | | ○ | | | ○ | ○ | | | ○ | | | |
| 담당부서 | 관광과 관광개발팀 | | | 담당자 | 서영권 | | | 연락처 | | ☎ 430-3322 | | |

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. ~ 2022.
- 사업위치 : 대구면 저두리 470-9
- 사업량 : 부지면적 6,217㎡
- 총사업비 : 2,800백만 원(도비 1,400, 군비 1,400)
- 주요내용 : 분홍나루 증축 및 전시관 정비 등 고바우공원 명소화

□ 공약달성 확인지표

(단위: 백만 원)

| 확인지표 | 구분 | 합계 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 |
|------|----|-------|-----|-----|-----|-------|-------|
| 예산확보 | 목표 | 2,020 | 20 | - | 500 | 500 | 1,000 |
| | 실적 | 1,220 | 20 | - | 200 | 1,000 | - |

□ 연차별 투자계획 및 예산확보 실적

(단위: 백만 원)

| 구분 | 총 사업비 | 투 자 계 획 | | | | | 민선7기 예산확보 실적 | | | | |
|----|----------|---------|-----|-----|-------|-----|--------------|-----|-----|-----|-------|
| | | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | 소계 | '18 | '19 | '20 | '21 |
| 계 | 2,020 | 20 | | 500 | 1,000 | 500 | 1,220 | 20 | | 200 | 1,000 |
| 국비 | 1,200 | | | 300 | 600 | 300 | | | | | |
| 도비 | | | | | | | 600 | | | 100 | 500 |
| 군비 | 820 | 20 | | 200 | 400 | 200 | 620 | 20 | | 100 | 500 |

※ 집행액(2018. ~ 2021.) : 106백만 원(도비 53, 군비 53)

□ 지금까지 추진사항

| 연도 | 추진실적 | 비고 |
|---------------|---|----|
| 2018 | ○ 기본계획수립 용역 완료 : '18. 10. 17. ~ '19. 2. 28. | |
| 2019 | ○ 전라남도 지방재정투자심사 신청 : 4. 15. ○ 전라남도 지방재정투자심사 완료 : 6. 26. ○ 2020년 균특회계 지방이양사업 예산신청 : 7. 25. - 당초 : 총사업비 2,800백만 원(국비 1,680, 군비 1,120) / 국비 6 : 군비 4 - 변경 : 총사업비 2,800백만 원(도비 1,400, 군비 1,400) / 도비 5 : 군비 5 ○ 2020년 균특회계 지방이양사업 예산확정 : 11. 11. | |
| 2020 | ○ 실시설계 용역 계약 체결 : 3. 5. ○ 전시기획물 설계 및 제작·설치 용역 계약 : 12. 22. | |
| 2021 (1분기) | ○ 분홍나루 노을전시관 건축 설계 완료 : 3월 | |
| 2021 (2분기) | ○ 분홍나루 노을전시관 건축공사 전남도 계약심사 : 6월 | |
| 2021 (3분기) | ○ 분홍나루 노을전시관 건축공사 계약 완료 및 착공 : 9월 | |
| 2021 (4분기) | ○ 분홍나루 노을전시관 건립공사 추진 중 | |

□ 이후 추진계획

| 연도 | 내용 | 비고 |
|------|------------------|----|
| 2022 | ○ 2022년 7월 준공 예정 | |

□ 기대효과

- 넓은 바다와 갯벌을 바라볼 수 있는 경관이 뛰어난 곳으로 많은 관광객이 머무르다 갈 수 있는 관광명소로 조성