

2-3-3. 석면비산정도 측정결과 요약

2017.07.17(1일차)

No.	측정지점	측정시간 (분)	유량 (ℓ/min)	측정결과 (개/cm ³)	초과여부 (0.01개/cm ³)
1	부지경계선#1	09:20~13:20 (240분)	2,400.52	0.0003	불검출
2	부지경계선#2	09:26~13:26 (240분)	2,409.96	0.0002	불검출
3	부지경계선#3	09:30~13:30 (240분)	2,407.60	0.0002	불검출
4	부지경계선#4	09:37~13:37 (240분)	2,414.69	0.0002	불검출
5	작업장주변 실 외#1	10:10~12:10 (120분)	1,202.19	0.0020	불검출
6	위생설비입구	09:51~10:30 (40분)	402.84	0.0032	불검출

*LOD(검출한계):0.005개(f)/cc이하, 검출한계=(120,000/(VXN))X0.005

2-3-3. 석면비산정도 측정결과 요약

2017.07.18(2일차)

No.	측정지점	측정시간 (분)	유량 (ℓ/min)	측정결과 (개/cm³)	초과여부 (0.01개/cm³)
1	부지경계선#1	07:30~11:30 (240분)	2,435.55	0.0002	불검출
2	부지경계선#2	07:33~11:33 (240분)	2,440.38	0.0003	불검출
3	부지경계선#3	07:36~11:36 (240분)	2,442.79	0.0003	불검출
4	부지경계선#4	07:40~11:40 (240분)	2,437.96	0.0002	불검출
5	작업장주변 실 외#1	08:00~10:00 (120분)	1,217.77	0.0018	불검출
6	작업장주변 실 외#2	09:30~11:30 (120분)	1,218.49	0.0020	불검출
7	위생설비입구	07:50~08:30 (40분)	407.94	0.0034	불검출

*LOD(검출한계): 0.005개(f)/cc이하, 검출한계=(120,000/(VXN))X0.005