

7-1

군수 관사 폐지하여 군민에게 환원

사업기간		사업성격		사업비				추진상황(이행률 100%)				
임기 내	임기 후	예산	비예산	국비	도비	군비	민자	완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	기타
○		○				○		○				
담당부서	세무회계과 재산관리팀			담당자	최치성			연락처		☎ 430-3493		

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7. 2 ~ 2018. 12. 31.
- 사업위치 : 강진읍 남성리 117
- 사업량 : 관광종합안내소 리모델링, 주차장 설치 29면
- 총사업비 : 550백만 원
- 주요내용
 - 관사 폐지 후 관광종합안내소 설치
 - 관사 주변 개인 토지 매입 후 주차장 설치

□ 연차별 투자계획 및 예산확보 실적

(단위: 백만 원)

구분	총 사업비	투 자 계 획					민선7기 예산확보 실적				
		'18	'19	'20	'21	'22	소계	'18	'19	'20	'21
계	550	550					550	550			
국비											
도비											
군비	550	550					550	550			

※ 집행액(2018. ~ 2021.) : 550백만 원(군비)

□ 지금까지 추진사항

연도	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 각 실과 의견수렴 : 6. 28. ~ 7. 4. ○ 관사 폐지 홍보 및 주민 의견수렴 : 7. 13. ~ 7. 22.(10일간) ○ 의견수렴 결과 및 사업 확정 : 7. 23. <ul style="list-style-type: none"> - 강진군 관광종합안내소(39%) / 주차장 설치(29%) ○ 관사 주변 개인 토지 매입 : 11. 2. 	
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 『관광안내소』 지주간판 설치 : 1. 18. ○ 주차장 설치 41면 : 1. 26. ○ 관광안내소 설치공사 준공 : 2. 20. ○ 비품(특산품 전시대, 의자 등) 구입 : 2. 28. ○ 관광종합안내소 이관(세무회계과 → 관광과) : '19. 3. 5. ○ 관광안내소 개소식(관광과) : 3. 13. 	

□ 기대효과

- 강진의 대표관광지인 영랑생가를 찾는 관광객에게 강진을 적극 안내하여
관광객이 강진에 머무는 여행이 되도록 강진군 명소 홍보
- 강진군 특산품 전시 홍보로 군민 소득 증대

□ 추진완료